

COD	TRMESTRO	FOFO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	NUMERO_PROYECTO	RECIPIENTARIO	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REANUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	AVANCES / 2020	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPITULISTA
2021	1	HID2003017193	Proyecto de inversión	8,000,000.00	2020 - 0303 FAS Entidades	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMPO TERAPIANCA TIERRALUA - 0303	Goemmo de la Entidad	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	6949	1541	Tepahuacan de Guerrero - Chiquila	11-08-2020	31/12/2020	7,886,389.04	7,886,389.04	7,886,389.04	7,886,389.04	7,886,389.04	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2003017031	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2020 - 0303 FAS Entidades	PAVIMENTACION HORRICALA DEL ENCANAL EN LA LOCALIDAD DE ANAHUAC, MUNICIPIO DE TLANCANTIL	Goemmo de la Entidad	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	6366	219	Huautla - Anahuac	01-10-2020	01/12/2020	1,957,997.02	1,957,997.02	1,957,997.02	1,957,997.02	1,957,997.02	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030239	Proyecto de inversión	1,023,105.23	2020 - 0303 FAS Entidades	PAVIMENTACION HORRICALA DE CALLES EN HUADAZTEC Y LA NUEZ - 2020A	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	206364	76	Tehuacan - Ahuacatlan	24-11-2020	31/12/2020	1,021,998.17	1,021,998.17	1,021,998.17	1,021,998.17	1,021,998.17	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030236	Proyecto de inversión	1,048,315.55	2020 - 0303 FAS Entidades	PAVIMENTACION HORRICALA EN CALLE FERMIN CASTILLO Y CALLE SIN NOMBRE C.D. BUENOS AIRES CHAPULTEPEC HID - 2004A3	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	206423	170	Chapultepec - Buena Vista	01-12-2020	31/12/2020	1,047,365.87	1,047,365.87	1,047,365.87	1,047,365.87	1,047,365.87	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030243	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2020 - 0303 FAS Entidades	PAVIMENTACION HORRICALA CALLE LA CRUZ - 2320B	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	232028	93	Tlaxiaco de Bravo - Naxtepec	01-12-2020	31/12/2020	4,997,987.24	4,997,987.24	4,997,987.24	4,997,987.24	4,997,987.24	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030247	Proyecto de inversión	9,993,077.04	2020 - 0303 FAS Entidades	PAVIMENTACION HORRICALA DE CALLE ALVARO OBREGON HUIEL - 1468E7	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	146857	530	Tehuacan de Alameda - Huatel	01-10-2020	31/12/2020	9,883,369.13	9,883,369.13	9,883,369.13	9,883,369.13	9,883,369.13	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030268	Proyecto de inversión	1,486,701.28	2020 - 0303 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HORRICALA EN CALLE AZULITO LOPEZ MATEO SANTA MARITZA - 2423D	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	148556	78	Espozuquen - Santa Maria	01-10-2020	31/12/2020	1,039,621.78	1,039,621.78	1,039,621.78	1,039,621.78	1,039,621.78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030270	Proyecto de inversión	3,846,059.74	2020 - 0303 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CALLE YACOTZCAN (1462B)	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	146287	200	Espozuquen - Meximic	01-10-2020	31/12/2020	3,855,388.47	3,855,388.47	3,855,388.47	3,855,388.47	3,855,388.47	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030273	Proyecto de inversión	4,000,000.00	2020 - 0303 FAS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HORRICALA DE CALLE ACCESO A COXCOCHA - 2462A	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	146414	138	Acuahuatlan - Nueva Coyula	01-10-2020	31/12/2020	3,906,645.29	3,906,645.29	3,906,645.29	3,906,645.29	3,906,645.29	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030276	Proyecto de inversión	5,000,000.00	2020 - 0303 FAS Entidades	PAVIMENTACION HORRICALA CALLE DEL LOS NEGROS CUERVA NARANJA - 14633B	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	146328	128	Mineral del Chico - Cuernavaca	01-10-2020	31/12/2020	4,484,700.06	4,484,700.06	4,484,700.06	4,484,700.06	4,484,700.06	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030278	Proyecto de inversión	4,000,000.00	2020 - 0303 FAS Entidades	PAVIMENTACION HORRICALA EN CALLE DAMAZO A ESCOBALAS - 14650B	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	146501	208	Espozuquen - Escobillas	01-10-2020	31/12/2020	3,882,654.84	3,882,654.84	3,882,654.84	3,882,654.84	3,882,654.84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2004030280	Proyecto de inversión	38,095,305.20	2020 - 1029 Fondo Regional	Contracion del sistema integral de agua potable para beneficiar a las localidades de San Lorenzo Achicahuitl de Borbon, La Primavera y El Tempanque en el municipio de Huautla, Estado de Hidalgo	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-01253	2363	Huautla -	28-11-2019	31/12/2019	36,653,628.80	36,653,628.80	35,533,32.32	35,533,32.32	35,533,32.32	97.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20030171927	Proyecto de inversión	10,937,305.20	2020 - 1029 Fondo Regional	Contracion de linea de conduccion y red de distribucion para la localidad de Ahuacatlan en el municipio de Tepahuacan (Ea. vna)	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00375	601	Tehuacan - Tepahuacan	30-08-2020	31/12/2020	10,449,470.99	10,449,470.99	2,555,752.38	2,555,752.38	2,555,752.38	24.00	En Ejecucion	Validado avances	EN SEGUIMIENTO A LOS CORREOS REMITIDOS POR LA SHCP QUE SE DEBIA DE UNA CONCLAVE POR PARTE DE LA SFP ESTOS RECURSOS SE REGISTRAN CON CLOJO 2020
2021	1	HID20040302806	Proyecto de inversión	125,344.54	2020 - 0303 FAFEE	Empresas cañales drenaje	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00274	600	Molango de Escobillas - Molango De Escobillas	22-12-2020	31/12/2020	524,965.47	524,965.47	505,541.05	505,541.05	505,541.05	95.92	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302819	Proyecto de inversión	1,091,725.56	2020 - 0303 FAFEE	Educa y proyectos para la construcion de distribucion y en el C.P. Pachuca - Huautla (C.P. Alamo - Tempanque) (Tres Habitantes)	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-01592	4005	Huautla de Reyes - Huautla De Reyes	27-07-2020	31/12/2020	1,607,720.04	1,607,720.04	997,368.83	997,368.83	997,368.83	93.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302766	Proyecto de inversión	498,700.00	2020 - 0303 FAFEE	Estudio Monzo justificacion de cambio de uso de suelo para el desarrollo del proyecto validad de acceso a Cuarter General de Seguridad Pública, municipio de Pachuca de Soto en el Estado de Hidalgo	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-02586	3000	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	28-09-2020	31/12/2020	498,500.00	498,500.00	426,800.28	426,800.28	426,800.28	85.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302772	Proyecto de inversión	766,144.82	2020 - 0303 FAFEE	Contracion de pavimentacion asfaltica en calle sin nombre	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00819	2321	Huautla de Reyes - Huautla De Reyes	01-12-2020	31/12/2020	765,199.60	765,199.60	747,144.97	747,144.97	747,144.97	97.43	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302781	Proyecto de inversión	1,509,095.19	2020 - 0303 FAFEE	Contracion de pavimentacion asfaltica en calle Matamor	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00867	2300	Huautla de Reyes - Cuacuotlan	01-12-2020	31/12/2020	1,507,468.16	1,507,468.16	1,476,095.97	1,476,095.97	1,476,095.97	97.79	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302786	Proyecto de inversión	2,213,014.28	2020 - 0303 FAFEE	Contracion de red de alcantarillado sanitario de la colonia San Isidro Labrador Escobillas	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-03409	25084	Pachuca de Soto - Pachuca De Soto	01-12-2020	31/12/2020	2,210,998.20	2,210,998.20	2,076,970.43	2,076,970.43	2,076,970.43	93.86	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20030170315	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2020 - 0303 FAFEE	Estudio de la contaminación de impacto ambiental municipal regional para la modernización del campus Pachuca de Soto, Av. del 60 - 50-00 al 60-00 (continuación de la vía radial en Carrizal Colorado al km. 60.00) vna	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-01579	2040	Atlixcoatl de Grande -	29-05-2020	31/12/2020	2,245,000.00	2,245,000.00	2,189,212.93	2,189,212.93	2,189,212.93	96.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302774	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2020 - 0303 FAFEE	Contracion de pavimentacion en camino a San Miguel Huatanga	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00843	134	Santiago Tlaxiaco de Logu Guerrero - San Pedro Huautla	01-12-2020	31/12/2020	998,365.76	998,365.76	934,422.97	934,422.97	934,422.97	93.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302787	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2020 - 0303 FAFEE	Contracion de pavimento laminado E. Ocotitlan - Villa de la Paz - Granditlan	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-02410	1029	Imperatriz - Meximicapan	01-12-2020	31/12/2020	2,998,965.75	2,998,965.75	2,894,517.48	2,894,517.48	2,894,517.48	96.51	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20202880306	Proyecto de inversión	486,512,522.89	2020 - 0127 FAFEE	Instalacion y ampliacion del Hospital General de Pachuca (Iremsa) apax	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FRF-00208	61950	San Agustin Tlaxiaca - La Concepcion	08-03-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302839	Proyecto de inversión	631,991.32	2020 - 1029 Fondo Regional	Gasas de higienia, control y seguimiento de la obra: construcion del sistema integral de agua potable para beneficiar a las localidades de San Lorenzo Achicahuitl de Borbon, La Primavera y El Tempanque en el municipio de Huautla, Estado de Hidalgo	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-01558	381	Huautla -	27-12-2019	31/12/2019	632,095.90	632,095.90	539,805.91	539,805.91	539,805.91	85.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20030170323	Proyecto de inversión	48,661,045.29	2020 - 1027 Fondo Metropolitan	Contracion de sistema de agua potable en San Agustin Tlaxiaca para abastecer a zona metropolitana de Pachuca	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FMPC-00252	30079	San Agustin Tlaxiaca - San Agustin Tlaxiaca	18-10-2020	18/10/2020	46,352,044.84	46,352,044.84	27,122,228.16	27,122,228.16	27,122,228.16	58.00	En Ejecucion	Validado avances	EN SEGUIMIENTO A LOS CORREOS REMITIDOS POR LA SHCP QUE SE DEBIA DE UNA CONCLAVE POR PARTE DE LA SFP ESTOS RECURSOS SE REGISTRAN CON CLOJO 2020
2021	1	HID20040302756	Proyecto de inversión	1,485,000.00	2020 - 0303 FAFEE	Contracion de pavimentacion asfaltica en calle Villa de Ayala	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00569	64	Miquihuatlan de Juarez - Miquihuatlan De Juarez	27-11-2020	31/12/2020	1,483,965.47	1,483,965.47	1,483,965.47	1,483,965.47	1,483,965.47	100.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302794	Proyecto de inversión	1,039,077.48	2020 - 0303 FAFEE	Contracion de pavimento hidrocal en calle Miguel Altamirano	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00718	67	Zauzuiltlan de Angeles -	27-12-2020	31/12/2020	1,028,957.64	1,028,957.64	932,492.56	932,492.56	932,492.56	90.02	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20030170326	Proyecto de inversión	23,029,596.68	2020 - 1029 Fondo Regional	Contracion del sistema de alcantarillado sanitario y de plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a las localidades de Tenango y Vista de Tenango en el municipio de Tepahuacan de Guerrero	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-02147	901	Tepahuacan de Guerrero -	21-05-2020	31/12/2020	22,448,104.51	22,448,104.51	18,048,216.67	18,048,216.67	18,048,216.67	80.40	En Ejecucion	Validado avances	EN SEGUIMIENTO A LOS CORREOS REMITIDOS POR LA SHCP QUE SE DEBIA DE UNA CONCLAVE POR PARTE DE LA SFP ESTOS RECURSOS SE REGISTRAN CON CLOJO 2020
2021	1	HID20030170306	Proyecto de inversión	1,370,900.00	2020 - 0303 FAFEE	Proyecto operativo de troncal, puentes, obra de drenaje, muras de contencion, refuerzos, vialidad, paraderos y campos de emergencia y atencion de emergencias, de la via en el tramo del km. 50+00 al km. 60+00	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-01582	20960	Atlixcoatl de Grande -	29-05-2020	31/12/2020	1,337,387.11	1,337,387.11	1,294,323.13	1,294,323.13	1,294,323.13	98.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302807	Proyecto de inversión	50,000,000.00	2020 - 0303 FAFEE	Estudio y proyecto para el sistema de agua de Zauzuiltlan de Angeles	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-01613	23125	Zauzuiltlan de Angeles - Zauzuiltlan	29-12-2020	31/12/2020	9,365,482.64	9,365,482.64	5,246,713.94	5,246,713.94	5,246,713.94	53.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302998	Proyecto de inversión	37,641,863.73	2020 - 1029 Fondo Regional	Contracion del sistema de alcantarillado sanitario y de plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de San Francisco Sacatehuacan en el municipio de Atlixcoatl	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00014	869	Atlixcoatl - San Francisco Sacatehuacan	28-02-2020	31/12/2020	36,286,270.16	36,286,270.16	35,478,222.54	35,478,222.54	35,478,222.54	97.77	En Ejecucion	Validado avances	EN SEGUIMIENTO A LOS CORREOS REMITIDOS POR LA SHCP QUE SE DEBIA DE UNA CONCLAVE POR PARTE DE LA SFP ESTOS RECURSOS SE REGISTRAN CON CLOJO 2020
2021	1	HID20040302948	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2020 - 0312 FAFEE	Pavimentacion asfaltica en camina de acceso a Hitoche	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00428	500	Mineral del Monte -	09-10-2020	31/12/2020	1,454,500.04	1,454,500.04	1,385,200.83	1,385,200.83	1,385,200.83	95.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302783	Proyecto de inversión	1,028,046.24	2020 - 0303 FAFEE	Empresas ahogado libremento Lca. Cuevas	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00873	5300	Tehuacan - Tehuacan	01-12-2020	31/12/2020	1,007,003.23	1,007,003.23	2,778,422.47	2,778,422.47	2,778,422.47	90.00	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID20040302795	Proyecto de inversión	3,993,383.81	2020 - 0303 FAFEE	Contracion de pavimentacion hidrocal en calle sin nombre en la localidad de San Juan	Goemmo de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FRF-00719													

COD	TRIMESTRE	FOFO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	MONTO_GLOBL_2020	MONTO_GLOBL_2021	FUENTES_FINANCIAMIENTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	REFERENCIAL	GENERALIZACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	REVENIDOS_2020	REVENIDOS_2021	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPITULISTA			
2021	1	H020040187249	Proyecto de inversión	1.148.000,00	2020: 0,00	2021: 1.148.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00586	33143	Impugnación	20-10-2020	31/12/2020	1.113.600,56	1.113.600,56	1.113.600,56	1.113.600,56	1.113.600,56	1.113.600,56	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2021	1	H020040187248	Proyecto de inversión	446.176,68	2020: 0,00	2021: 446.176,68		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00699	33148	Impugnación	18-12-2020	31/12/2020	445.849,39	445.849,39	445.849,39	445.849,39	445.849,39	445.849,39	445.849,39	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	H020040187216	Proyecto de inversión	2.491.058,58	2020: 0,00	2021: 2.491.058,58		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00715	376	Tupiza	18-12-2020	31/12/2020	2.490.156,47	2.490.156,47	2.490.156,47	2.490.156,47	2.490.156,47	2.490.156,47	2.490.156,47	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	H020040187276	Proyecto de inversión	729.721,24	2020: 0,00	2021: 729.721,24		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00662	347	Atipampa	05-12-2020	31/12/2020	728.747,35	728.747,35	728.747,35	728.747,35	728.747,35	728.747,35	728.747,35	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	H020040187270	Proyecto de inversión	500.000,00	2020: 0,00	2021: 500.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00716	349	San Agapito Tazuma	23-12-2020	31/12/2020	499.367,56	499.367,56	499.367,56	499.367,56	499.367,56	499.367,56	499.367,56	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	H02171706120400	Proyecto de inversión	48.871.536,90	2021: 1020-Fondo Regional	48.871.536,90		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2017FMG-07173	4076	Sigües	10-11-2017	31/12/2020	38.651.528,91	38.651.528,91	38.651.528,91	38.651.528,91	38.651.528,91	38.651.528,91	38.651.528,91	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	H0200401870985	Proyecto de inversión	18.488.269,61	2020: 0,00	2021: 18.488.269,61		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00013	367	Atipampa	28-02-2020	31/12/2020	17.837.566,29	17.837.566,29	17.837.566,29	17.837.566,29	17.837.566,29	17.837.566,29	17.837.566,29	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	EN SEGUIMIENTO A LOS CORREOS REMITIDOS POR LA SHEF QUE SE DEBARIAN DE UNA CONSULTA POR PARTE DE LA SFP ESTOS RECURSOS SE REGISTRAN CON CICLO 2020	
2021	1	H0200401870813	Proyecto de inversión	47.000,00	2020: 0,00	2021: 47.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00424	266508	Pachusa de Soto	18-05-2020	31/12/2020	44.434.270,98	44.434.270,98	44.434.270,98	44.434.270,98	44.434.270,98	44.434.270,98	44.434.270,98	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	H0200401713835	Proyecto de inversión	175.898.056,86	2020: 0,00	2021: 175.898.056,86		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00294	33143	Pachusa de Soto	09-09-2020	31/12/2020	174.220.087,55	174.220.087,55	174.220.087,55	174.220.087,55	174.220.087,55	174.220.087,55	174.220.087,55	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	H0200401873410	Proyecto de inversión	1.842.084,27	2020: 0,00	2021: 1.842.084,27		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00381	362	Espayaco	10-10-2020	31/12/2020	1.809.029,84	1.809.029,84	1.809.029,84	1.809.029,84	1.809.029,84	1.809.029,84	1.809.029,84	1.809.029,84	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401873018	Proyecto de inversión	983.003,00	2020: 0,00	2021: 983.003,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00391	350	Pachusa de Soto	05-10-2020	31/12/2020	961.566,06	961.566,06	961.566,06	961.566,06	961.566,06	961.566,06	961.566,06	961.566,06	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401873461	Proyecto de inversión	1.000.000,00	2020: 0,00	2021: 1.000.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00454	300	Tupiza	20-10-2020	31/12/2020	499.246,63	499.246,63	499.246,63	499.246,63	499.246,63	499.246,63	499.246,63	499.246,63	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401873472	Proyecto de inversión	1.800.000,00	2020: 0,00	2021: 1.800.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00468	313	Nicolás Flores	20-10-2020	31/12/2020	1.795.908,12	1.795.908,12	1.795.908,12	1.795.908,12	1.795.908,12	1.795.908,12	1.795.908,12	1.795.908,12	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401873360	Proyecto de inversión	3.320.000,00	2020: 0,00	2021: 3.320.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00470	329	Tupiza	23-10-2020	31/12/2020	3.025.708,33	3.025.708,33	3.025.708,33	3.025.708,33	3.025.708,33	3.025.708,33	3.025.708,33	3.025.708,33	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401873308	Proyecto de inversión	1.000.000,00	2020: 0,00	2021: 1.000.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00473	367	Tupiza	22-10-2020	31/12/2020	979.774,64	979.774,64	979.774,64	979.774,64	979.774,64	979.774,64	979.774,64	979.774,64	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401873211	Proyecto de inversión	500.000,00	2020: 0,00	2021: 500.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00478	405	Impugnación	22-10-2020	31/12/2020	498.835,58	498.835,58	498.835,58	498.835,58	498.835,58	498.835,58	498.835,58	498.835,58	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401873212	Proyecto de inversión	986.864,23	2020: 0,00	2021: 986.864,23		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00479	410	Impugnación	01-Nov	20-10-2020	31/12/2020	394.973,42	394.973,42	394.973,42	394.973,42	394.973,42	394.973,42	394.973,42	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401873438	Proyecto de inversión	1.072.770,68	2020: 0,00	2021: 1.072.770,68		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00500	855	Impugnación	30-10-2020	31/12/2020	1.036.892,31	1.036.892,31	1.036.892,31	1.036.892,31	1.036.892,31	1.036.892,31	1.036.892,31	1.036.892,31	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872441	Proyecto de inversión	1.684.021,88	2020: 0,00	2021: 1.684.021,88		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00488	1081	Impugnación	08-10-2020	31/12/2020	1.654.100,14	1.654.100,14	1.654.100,14	1.654.100,14	1.654.100,14	1.654.100,14	1.654.100,14	1.654.100,14	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872514	Proyecto de inversión	647.405,93	2020: 0,00	2021: 647.405,93		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00526	100	Impugnación	10-11-2020	31/12/2020	628.185,19	628.185,19	628.185,19	628.185,19	628.185,19	628.185,19	628.185,19	628.185,19	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872517	Proyecto de inversión	1.000.000,00	2020: 0,00	2021: 1.000.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00532	307	Acután	09-11-2020	31/12/2020	997.737,20	997.737,20	997.737,20	997.737,20	997.737,20	997.737,20	997.737,20	997.737,20	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872521	Proyecto de inversión	615.884,47	2020: 0,00	2021: 615.884,47		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00535	327	Tupiza	09-11-2020	31/12/2020	612.222,98	612.222,98	612.222,98	612.222,98	612.222,98	612.222,98	612.222,98	612.222,98	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872523	Proyecto de inversión	1.000.000,00	2020: 0,00	2021: 1.000.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00538	722	Nicolás Flores	09-11-2020	31/12/2020	995.997,85	995.997,85	995.997,85	995.997,85	995.997,85	995.997,85	995.997,85	995.997,85	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872535	Proyecto de inversión	796.293,76	2020: 0,00	2021: 796.293,76		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00547	200	Minguañuela de Juárez	10-11-2020	31/12/2020	783.598,56	783.598,56	783.598,56	783.598,56	783.598,56	783.598,56	783.598,56	783.598,56	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872539	Proyecto de inversión	1.054.892,89	2020: 0,00	2021: 1.054.892,89		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00551	360	Tupiza	10-11-2020	31/12/2020	1.023.190,25	1.023.190,25	1.023.190,25	1.023.190,25	1.023.190,25	1.023.190,25	1.023.190,25	1.023.190,25	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872546	Proyecto de inversión	423.872,29	2020: 0,00	2021: 423.872,29		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00560	305	Impugnación	12-11-2020	31/12/2020	422.138,65	422.138,65	422.138,65	422.138,65	422.138,65	422.138,65	422.138,65	422.138,65	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872549	Proyecto de inversión	1.000.000,00	2020: 0,00	2021: 1.000.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00564	100	Acután	10-11-2020	31/12/2020	498.936,94	498.936,94	498.936,94	498.936,94	498.936,94	498.936,94	498.936,94	498.936,94	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872553	Proyecto de inversión	1.851.823,23	2020: 0,00	2021: 1.851.823,23		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00567	2792	Villa de Teopampa	19-11-2020	31/12/2020	1.840.076,73	1.840.076,73	1.840.076,73	1.840.076,73	1.840.076,73	1.840.076,73	1.840.076,73	1.840.076,73	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872558	Proyecto de inversión	1.835.527,37	2020: 0,00	2021: 1.835.527,37		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00571	670	Tupiza	17-11-2020	31/12/2020	1.825.542,73	1.825.542,73	1.825.542,73	1.825.542,73	1.825.542,73	1.825.542,73	1.825.542,73	1.825.542,73	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872559	Proyecto de inversión	801.664,68	2020: 0,00	2021: 801.664,68		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00588	760	Espayaco	09-12-2020	31/12/2020	796.158,58	796.158,58	796.158,58	796.158,58	796.158,58	796.158,58	796.158,58	796.158,58	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872700	Proyecto de inversión	500.000,00	2020: 0,00	2021: 500.000,00		San Antonio	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/F4F7-00590	313	Acután	18-12-2020	31/12/2020	498.978,65	498.978,65	498.978,65	498.978,65	498.978,65	498.978,65	498.978,65	498.978,65	100%	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	H0200401872731	Proyecto de inversión	769.200,00																							

COD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	AVANCES_FOLIO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPITULISTA
2021	1	HID200401872469	Proyecto de inversión	1,077,947.34	2020 - 012-FAFEP	Pavimentación hidráulica de la calle Imiquilpan, localidad de La Loma López Barón	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/P/AFEP-00517	105	Imiquilpan - La Loma	03-11-2020	31/12/2020	1,045,585.11	1,045,585.11	1,045,585.11	1,045,585.11	1,045,585.11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401872512	Proyecto de inversión	2,357,393.79	2020 - 012-FAFEP	Construcción de pavimentación asfáltica en Av. Cuahuilmotec	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/P/AFEP-00524	405	Tlaxayuca - Tlapacoyan	09-11-2020	31/12/2020	2,285,347.33	2,285,347.33	2,285,347.33	2,285,347.33	2,285,347.33	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401872522	Proyecto de inversión	1,200,000.00	2020 - 012-FAFEP	Pavimentación hidráulica en calle Santos Degollado eqs, con calle Guadalupe Victoria	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/P/AFEP-00536	10	San Agustín Tlaxiaca - Casa Grande - Barro	09-11-2020	31/12/2020	997,341.03	997,341.03	997,341.03	997,341.03	997,341.03	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401872545	Proyecto de inversión	3,191,051.01	2020 - 012-FAFEP	Rehabilitación de acopio principal Llano a Huauzotla, 2da etapa	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/P/AFEP-00550	2391	Huachuapán - Llano Largo	12-11-2020	31/12/2020	3,095,172.76	3,095,172.76	3,095,172.76	3,095,172.76	3,095,172.76	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401872568	Proyecto de inversión	1,800,003.06	2020 - 012-FAFEP	Pavimentación asfáltica de Calle Pivales en la comunidad del Huachito	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/P/AFEP-00568	1000	Achopan - El Huachito	17-11-2020	31/12/2020	1,842,911.82	1,842,911.82	1,842,911.82	1,842,911.82	1,842,911.82	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401872578	Proyecto de inversión	833,165.43	2020 - 012-FAFEP	Pavimentación asfáltica en calle Niños en la comunidad de La Estancia	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/P/AFEP-00579	1841	Achopan - La Estancia	18-11-2020	31/12/2020	813,988.46	813,988.46	813,988.46	813,988.46	813,988.46	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401872676	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2020 - 012-FAFEP	Construcción de pavimento hidráulico calle sin nombre	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/P/AFEP-00697	270	Zaragoza de Aragón - Tlahuilmilpa (San Francisco Tlahuilmilpa)	16-12-2020	31/12/2020	2,998,357.14	2,998,357.14	2,998,357.14	2,998,357.14	2,998,357.14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401872687	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2020 - 012-FAFEP	Pavimentación hidráulica calle principal	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/P/AFEP-00704	269	Molango de Escamilla - Nemeclita	17-12-2020	31/12/2020	1,498,905.35	1,498,905.35	1,498,905.35	1,498,905.35	1,498,905.35	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401872712	Proyecto de inversión	337,242.52	2020 - 012-FAFEP	Drinaje sanitario en calle Lorena Vicario	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/P/AFEP-00713	129	Imiquilpan -	18-12-2020	31/12/2020	336,987.12	336,987.12	336,987.12	336,987.12	336,987.12	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401872784	Proyecto de inversión	1,371,533.47	2018 - 0030-FAS	Construcción de huellas de concreto hidráulico en las manzanas 1 y 6 centro	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2018/P/AFEP-01608	258	Imiquilpan - Maguay Verde	07-12-2020	31/12/2020	1,369,365.87	1,369,365.87	1,369,365.87	1,369,365.87	1,369,365.87	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2003021717372	Proyecto de inversión	5,177,139.52	2020 - 003-FAS Entidades	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA VIGUENIANO CARRANZA DEL KILOMETRO CERVO MAS TRES CERVO AL KILOMETRO UNDO MAS SEISCIENTOS SUBTRAMOS A PAVIMENTACION DEL KILOMETRO CERVO MAS TRES CERVO AL KILOMETRO CERVO MAS QUINIENTOS Y DOS KILOMETRO CERVO MAS NOVECIENTOS AL KILOMETRO UNDO MAS SEISCIENTOS - 68772	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HIDALGO	68772	1897	Atlixcoatl de Tula - La Calafata	15-08-2020	15/12/2020	5,074,038.67	5,074,038.67	5,074,038.67	5,074,038.67	5,074,038.67	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2003030717323	Proyecto de inversión	15,006,757.09	2020 - 003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALICO EN CAMINO PRINCIPAL TEPAPA CIO DE AGUA LAS PALMAS - 67714	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO	67714	4830	Atlixcoatl - Tepapa Santiago Tepepa)	15-08-2020	15/12/2020	14,676,649.36	14,676,649.36	14,676,649.36	14,676,649.36	14,676,649.36	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID2003030717341	Proyecto de inversión	10,150,891.99	2020 - 003-FAS Entidades	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA ESTATAL ACCESO A GRUPOS DE TOLANTONGOS DEL KILOMETRO DOCE MAS OCHOCENTOS SETENTA AL KILOMETRO CINCOE MAS NOVECIENTOS - 6880	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO	68802	316	Cardenal - San Cristóbal	15-08-2020	15/12/2020	9,895,902.75	9,895,902.75	9,895,902.75	9,895,902.75	9,895,902.75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	HID200401802490	Proyecto de inversión	800,000.00	2020 - 003-FAS Entidades	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VEINTE - 228855	Goberno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	228855	300	Cardenal - San Miguel Yacatlán	04-12-2020	31/12/2020	898,689.77	898,689.77	898,689.77	898,689.77	898,689.77	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones