

CICLO	TRIMESTRE	FOHO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FINIDOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2021	2	HID210201894905	Proyecto de inversión	8,000,000.00	2021 - 1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PASO POR SANTA TERESA MUNICIPIO DE YAHUALIICA - 75314	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	75314	4178	Yahualica - Yahualica	28-06-2021	28/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	SE SOLICITA CANCELACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
2021	2	HID210201895004	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2021 - 1003-FAIS Entidades	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL SITO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA - 75761	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	75761	467	Santiago de Anaya - Santiago de Anaya	01-10-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	SE SOLICITA CANCELACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
2021	2	HID210201895038	Proyecto de inversión	6,500,000.00	2021 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE CHIATPAN MUNICIPIO DE HUAZARLINGO - 76878	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	76978	1766	Huazalingo - Huazaringo	01-07-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	SE SOLICITA CANCELACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
2021	2	HID210201895030	Proyecto de inversión	3,190,000.00	2021 - 1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MOLANGO - 76817	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	76817	4995	Molango de Escamilla - Molango de Escamilla	01-09-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	SE SOLICITA CANCELACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
2021	2	HID210201895006	Proyecto de inversión	1,800,000.00	2021 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO A LOS HUESTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS MUNICIPIO DE ZEMPOALA - 75766	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	75766	2053	Zempoala - Zempoala	01-07-2021	30/09/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	SE SOLICITA CANCELACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
2021	2	HID210201894978	Proyecto de inversión	11,590,000.00	2021 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAQUILPAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ - 75179	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	75179	5175	Zapotlán de Juárez - Zapotlán de Juárez	01-07-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	SE SOLICITA CANCELACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
2021	2	HID210201895005	Proyecto de inversión	1,920,000.00	2021 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS MUNICIPIO DE ZEMPOALA - 75764	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	75764	2053	Zempoala - Zempoala	01-07-2021	01/10/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	SE SOLICITA CANCELACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
2021	2	HID210201895015	Proyecto de inversión	10,000,000.00	2021 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A CABECERA MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA - 75909	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	75909	286	Tlahuiltepa - Tlahuiltepa	01-07-2021	01/10/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	SE SOLICITA CANCELACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
2021	2	HID210201894980	Proyecto de inversión	10,000,000.00	2021 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE YAHUALIICA - 75209	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	75209	4941	Yahualica - Yahualica	01-07-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA	SE SOLICITA CANCELACIÓN A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
2021	2	HID200201710315	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2019 - R080-FFIEF	Estudio de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional para la modernización del camino Pachuca-Huejutla, tramo del Km. 50+400 al 60+000 (continuación de la vía rápida en Cerro Colorado al Km. 60+000 aprox)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01579	26940	Atotonilco el Grande - Atotonilco el Grande	29-05-2020	31/12/2020	2,245,000.00	2,245,000.00	2,189,212.93	2,189,212.93	2,189,212.93	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200201711927	Proyecto de inversión	10,937,105.20	2020 - U019-Fondo Regional	Construcción de línea de conducción y red de distribución para la localidad de Ixtlepián en el municipio de Tlanchinol (3a. etapa)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FNREG-00175	601	Tlanchinol - Tlanchinol	30-06-2020	31/12/2020	10,649,470.99	10,649,470.99	5,293,179.12	5,293,179.12	5,293,179.12	49.70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200301794237	Proyecto de inversión	48,661,016.95	2020 - U057-Fondo Metropolitano	Construcción de sistema de agua potable en San Agustín Tlaxiaca para abastecer la zona metropolitana de Pachuca	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FMPAC-00152	36079	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	16-10-2020	16/10/2020	46,352,044.94	46,352,044.94	37,720,987.06	37,720,987.06	37,720,987.06	81.38	En Ejecución	Validado avances	SE REINGRESO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN \$2,308,972.00 POR CONCEPTO DE ECONOMÍAS
2021	2	HID210201942599	Proyecto de inversión	42,629,944.32	2021 - 1012-FAFEE	Construcción de las oficinas del Juzgado Laboral base Pachuca, en Ciudad Laboral	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEE-00137	2665018	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	17-06-2021	31/12/2021	42,629,944.32	-	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872797	Proyecto de inversión	1,903,958.83	2020 - R080-FFIEF	Pavimentación de Avenida Revolución	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00722	163	San Salvador - San Salvador	22-12-2020	31/12/2020	1,902,654.38	1,902,654.38	1,708,171.62	1,708,171.62	1,708,171.62	89.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872805	Proyecto de inversión	468,188.09	2020 - R080-FFIEF	Empedrado callejón José María Morelos	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00723	138	Molango de Escamilla - Molango de Escamilla	22-12-2020	31/12/2020	467,987.63	467,987.63	442,393.18	442,393.18	442,393.18	94.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872806	Proyecto de inversión	525,344.54	2020 - R080-FFIEF	Empedrado callejón Guelatón	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00724	160	Molango de Escamilla - Molango de Escamilla	22-12-2020	31/12/2020	524,965.47	524,965.47	503,541.05	503,541.05	503,541.05	95.92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID210201941431	Proyecto de inversión	22,500,000.00	2021 - 1012-FAFEE	Conservación de la red carretera estatal 2021	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEE-00122	2665018	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	19-05-2021	31/12/2021	22,500,000.00	22,500,000.00	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401794648	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2020 - 1012-FAFEE	Pavimentación hidráulica estampada calle acceso al Hiloche	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FAFEE-00428	500	Mineral del Monte - Mineral del Monte	09-10-2020	31/12/2020	1,385,200.83	1,385,200.83	1,385,200.83	1,385,200.83	1,385,200.83	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID210201888036	Proyecto de inversión	486,912,522.99	2021 - 1012-FAFEE	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (primera etapa)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEE-00058	651950	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	08-03-2021	31/12/2021	-	410,482,171.01	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID190401600530	Proyecto de inversión	5,600,000.00	2019 - R080-FFIEF	Elevadores puentes peatonales (IMSS-SEP-Juan C. Doria)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01049	1	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	09-10-2019	31/12/2019	5,397,653.22	5,397,653.22	5,392,707.58	5,392,707.58	5,392,707.58	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200201710306	Proyecto de inversión	3,370,960.00	2019 - R080-FFIEF	Proyecto ejecutivo de troncal, pavimento, obras de drenaje, muros de contención, señalamientos, retornos, paraderos y rampas de emergencia y anteproyecto de entronques, de la vía en el tramo del Km. 50+400 al Km. 60+000	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01582	26940	Atotonilco el Grande - Atotonilco el Grande	29-05-2020	31/12/2020	3,337,367.11	3,337,367.11	3,264,102.15	3,264,102.15	3,264,102.15	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872781	Proyecto de inversión	1,509,089.19	2020 - R080-FFIEF	Construcción de pavimentación hidráulica en calle Mármol	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00667	230	Huejutla de Reyes - Huejutla de Reyes	01-12-2020	31/12/2020	1,507,484.16	1,507,484.16	1,474,095.97	1,474,095.97	1,474,095.97	97.79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872783	Proyecto de inversión	3,058,646.94	2020 - R080-FFIEF	Empedrado ahogado Libramiento Las Rosas	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00673	5260	Tecozautla - Tecozautla	01-12-2020	31/12/2020	3,057,003.23	3,057,003.23	2,778,822.47	2,778,822.47	2,778,822.47	90.90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200201708126	Proyecto de inversión	23,029,396.69	2020 - U019-Fondo Regional	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a las localidades de Tenango y Vista de Tenango en el municipio de Tepehuacán de Guerrero	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FNREG-00147	901	Tepehuacán de Guerrero - Tepehuacán de Guerrero	21-05-2020	31/12/2020	22,448,104.51	22,448,104.51	18,048,037.67	18,048,037.67	18,048,037.67	80.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872771	Proyecto de inversión	766,144.62	2020 - R080-FFIEF	Construcción de pavimentación asfáltica en calle sin nombre	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00639	2321	Huejutla de Reyes - Huejutla de Reyes	01-12-2020	31/12/2020	765,199.60	765,199.60	747,144.97	747,144.97	747,144.97	97.64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872794	Proyecto de inversión	1,039,874.48	2020 - R080-FFIEF	Construcción de pavimento hidráulico en calle Miguel Arteaga	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00718	67	Zacualtípán de Ángeles - Zacualtípán de Ángeles	21-12-2020	31/12/2020	1,028,957.64	1,028,957.64	932,492.56	932,492.56	932,492.56	90.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID210201941432	Proyecto de inversión	86,172,964.54	2021 - 1012-FAFEE	Construcción de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral Estatal, en Ciudad Laboral	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEE-00136	2665018	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	17-06-2021	31/12/2021	86,172,964.54	-	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200201710323	Proyecto de inversión	5,056,440.00	2019 - R080-FFIEF	Proyecto ejecutivo de troncal, pavimento, obras de drenaje, muros de contención, señalamientos, retornos, paraderos y rampas de emergencia y anteproyecto de entronques, de la vía El Banco-Zacualtípán	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01581	23134	Zacualtípán de Ángeles - Zacualtípán de Ángeles	29-05-2020	31/12/2020	4,999,989.01	4,999,989.01	4,891,100.05	4,891,100.05	4,891,100.05	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200301713839	Proyecto de inversión	1,091,712.56	2019 - R080-FFIEF	Estudio y proyecto para la construcción de distribuidor vial en el E.C.F. Pachuca - Huejutla -E.C.F. Álamo - Tamarachuale (Tres Huastecas)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01592	40015	Huejutla de Reyes - Huejutla de Reyes	27-07-2020	31/12/2020	1,067,710.84	1,067,710.84	997,368.83	997,368.83	997,368.83	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872774	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2020 - R080-FFIEF	Construcción de pavimentación en camino a San Miguel Huatengo	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00643	143	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero - Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero	01-12-2020	31/12/2020	999,357.96	999,357.96	974,412.97	974,412.97	974,412.97	97.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872786	Proyecto de inversión	2,213,010.44	2019 - R080-FFIEF	Construcción de red de alcantarillado sanitario de la colonia San Isidro Labrador fracción A	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01609	256584	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	07-12-2020	31/12/2020	2,210,998.65	2,210,998.65	2,076,970.43	2,076,970.43	2,076,970.43	93.94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200201710329	Proyecto de inversión	1,311,024.00	2019 - R080-FFIEF	Modificación de la manifestación de impacto ambiental y actualización de programas para la construcción del camino Pachuca-Huejutla, tramo: Mineral del Monte-entronque Huasca	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01580	11015	Mineral del Monte - Mineral del Monte	29-05-2020	31/12/2020	1,289,810.48	1,289,810.48	1,232,283.73	1,232,283.73	1,232,283.73	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872766	Proyecto de inversión	498,700.00	2019 - R080-FFIEF	Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para el desarrollo del proyecto vialidad de acceso al Cuartel General de Seguridad Pública, municipio de Pachuca de Soto en el Estado de Hidalgo.	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01596	3000	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	28-09-2020	31/12/2020	498,500.00	498,500.00	426,860.28	426,860.28	426,860.28	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872788	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2019 - R080-FFIEF	Construcción de pavimento camino E.C. Orizabita - Villa de la Paz - Granatitas	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01610	1029	Imiquilpan - Imiquilpan	07-12-2020	31/12/2020	2,998,965.75	2,998,965.75	2,894,517.48	2,894,517.48	2,894,517.48	96.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872793	Proyecto de inversión	3,500,000.00	2020 - R080-FFIEF	Pavimentación asfáltica Avenida Principal 11 de Octubre, Capula	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00717	509	Imiquilpan - Imiquilpan	21-12-2020	31/12/2020	3,497,874.51	3,497,874.51	2,749,689.93	2,749,689.93	2,749,689.93	78.61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872795	Proyecto de inversión	3,993,883.81	2020 - R080-FFIEF	Construcción de pavimentación hidráulica en calle sin nombre en la localidad de Lindavista	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FFIEF-00719	170	Zempoala - Zempoala	21-12-2020	31/12/2020	3,991,613.61	3,991,613.61	3,640,692.00	3,640,692.00	3,640,692.00	91.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872807	Proyecto de inversión	10,000,000.00	2019 - R080-FFIEF	Estudio y proyecto para el sistema de agua de Zacualtípán de Ángeles	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FFIEF-01613	23125	Zacualtípán de Ángeles - Zacualtípán de Ángeles	29-12-2020	31/12/2020	9,965,482.64	9,965,482.64	1,245,711.34	1,245,711.34	1,245,711.34	13.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	HID200401872809	Proyecto de inversión	15,497,854.69	2020 - U019-Fondo Regional	Construcción de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento para beneficiar a las localidades de Cuesta Blanca y Manzana del Piñón, municipio de Cardonal, Hidalgo	G															