

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2021	3	HID1717020905289	Proyecto de inversión	4,945,000.00	2017 - U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación De Unidad Deportiva En El Barrio San Juan, En El Municipio De Calnali	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2017/FFIEM-0064	313	Calnali - Calnali	28-07-2017		1,957,298.91	1,957,298.91	1,957,298.91	1,957,298.91	1,957,298.91	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID1717020905291	Proyecto de inversión	3,461,500.00	2017 - U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Rehabilitación De Luminad Deportiva Del Barrio La Loma, En El Municipio De Tlanguistengo	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2017/FFIEM-00557	9825	Tlanguistengo - Tlanguistengo	17-08-2017		1,053,577.30	1,053,577.30	1,053,577.30	1,053,577.30	1,053,577.30	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID190401600530	Proyecto de inversión	5,600,000.00	2019 - R080-FEIEF	Elevación superficies peatonales (IMSS-SEP-Juan C. Doría)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01049	1	Pachuca de Soto - Pachuca De Soto	09-10-2019	31/12/2019	5,397,653.22	5,397,653.22	5,392,707.58	5,392,707.58	5,392,707.58	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200201708126	Proyecto de inversión	23,029,396.69	2020 - U019-Fondo Regional	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a las localidades de Tenango y Vista de Tenango en el municipio de Tepehuacán de Guerrero	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FNREG-00147	901	Tepehuacán de Guerrero -	21-05-2020	31/12/2020	18,048,037.67	18,048,037.67	18,048,037.67	18,048,037.67	18,048,037.67	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200201710306	Proyecto de inversión	3,370,960.00	2019 - R080-FEIEF	Proyecto ejecutivo de troncal, pavimento, obras de drenaje, muros de contención, señalamiento, retornos, paraderos y rampas de emergencia y anteproyecto de entronques, de la vía en el tramo del Km. 50+400 al Km. 60+000	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01582	26940	Atotonilco el Grande -	29-05-2020	31/12/2020	3,337,367.11	3,337,367.11	3,337,367.11	3,337,367.11	3,337,367.11	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200201710315	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2019 - R080-FEIEF	Estudio de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional para la modernización del camino Pachuca-Huejutla, tramo del Km. 50+400 al 60+000 (continuación de la vía raida en Cerro Colorado al Km. 60+000 aprox)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01579	26940	Atotonilco el Grande -	29-05-2020	31/12/2020	2,245,000.00	2,245,000.00	2,245,000.00	2,245,000.00	2,245,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200201710323	Proyecto de inversión	5,056,440.00	2019 - R080-FEIEF	Proyecto ejecutivo de troncal, pavimento, obras de drenaje, muros de contención, señalamiento, retornos, paraderos y rampas de emergencia y anteproyecto de entronques, de la vía El Banco-Zacualtípán	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01581	23134	Zacualtípán de Ángeles -	29-05-2020	31/12/2020	4,999,989.01	4,999,989.01	4,999,989.01	4,999,989.01	4,999,989.01	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200201710329	Proyecto de inversión	1,311,024.00	2019 - R080-FEIEF	Modificación de la manifestación de impacto ambiental y actualización de programas para la construcción del camino Pachuca-Huejutla, tramo: Mineral del Monte-entronque Huasca	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01580	11015	Mineral del Monte - Mineral Del Monte	29-05-2020	31/12/2020	1,289,810.48	1,289,810.48	1,289,810.48	1,289,810.48	1,289,810.48	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200201711927	Proyecto de inversión	10,937,105.20	2020 - U019-Fondo Regional	Construcción de línea de conducción y red de distribución para la localidad de Ixtapala en el municipio de Tlanchinol (3a. etapa)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FNREG-00175	601	Tlanchinol - Ixtapala	30-06-2020	31/12/2020	5,293,179.12	5,293,179.12	5,293,179.12	5,293,179.12	5,293,179.12	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200301713839	Proyecto de inversión	1,091,712.56	2019 - R080-FEIEF	Estudio y proyecto para la construcción de distribuidor vial en el E.C.F. Pachuca - Huejutla - E.C.F. Álamo - Tamazunchale (Tres Huastecas)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01592	40015	Huejutla de Reyes - Huejutla De Reyes	27-07-2020	31/12/2020	1,067,710.84	1,067,710.84	1,067,710.84	1,067,710.84	1,067,710.84	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200301794237	Proyecto de inversión	48,661,016.95	2020 - U057-Fondo Metropolitano	Construcción de sistema de agua potable en San Agustín Tlaxiaca para abastecer la zona metropolitana de Pachuca	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FMPAC-00152	36079	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	16-10-2020	16/10/2020	46,352,044.94	46,148,665.68	46,148,665.68	46,148,665.68	46,148,665.68	99.56	En Ejecución	Validado avances	SE REINTEGRÓ \$2,308,972.00 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO DE ECONOMÍAS
2021	3	HID200401872766	Proyecto de inversión	498,700.00	2019 - R080-FEIEF	Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para el desarrollo del proyecto vialidad de acceso al Cuartel General de Seguridad Pública, municipio de Pachuca de Soto en el Estado de Hidalgo.	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01596	3000	Pachuca de Soto - Pachuca De Soto	28-09-2020	31/12/2020	498,500.00	498,500.00	498,500.00	498,500.00	498,500.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872771	Proyecto de inversión	766,144.62	2020 - R080-FEIEF	Construcción de pavimentación asfáltica en calle sin nombre	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-00639	2321	Huejutla de Reyes - Huejutla De Reyes	01-12-2020	31/12/2020	765,199.60	765,199.60	765,199.60	765,199.60	765,199.60	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872774	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2020 - R080-FEIEF	Construcción de pavimentación en camino a San Miguel Huatengo	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-00643	143	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero - San Pedro Huatengo	01-12-2020	31/12/2020	999,357.96	999,357.96	999,357.96	999,357.96	999,357.96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872781	Proyecto de inversión	1,509,089.19	2020 - R080-FEIEF	Construcción de pavimentación hidráulica en calle Mármol	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-00667	230	Huejutla de Reyes - Coacuilco	01-12-2020	31/12/2020	1,507,484.16	1,507,484.16	1,507,484.16	1,507,484.16	1,507,484.16	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872783	Proyecto de inversión	3,058,646.94	2020 - R080-FEIEF	Empedrado ahogado Libramiento Las Rosas	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-00673	5260	Tecoautla - Tecoautla	01-12-2020	31/12/2020	3,057,003.23	3,057,003.23	3,057,003.23	3,057,003.23	3,057,003.23	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872786	Proyecto de inversión	2,213,010.44	2019 - R080-FEIEF	Construcción de red de alcantarillado sanitario de la colonia San Isidro Labrador fracción A	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01609	256584	Pachuca de Soto - Pachuca De Soto	07-12-2020	31/12/2020	2,210,998.65	2,210,998.65	2,210,998.65	2,210,998.65	2,210,998.65	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872788	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2019 - R080-FEIEF	Construcción de pavimento camillo E.C. Orizabita - Villa de la Paz - Granatitas	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01610	1029	Ixmiquilpan - Ixmiquilpan	07-12-2020	31/12/2020	2,998,965.75	2,998,965.75	2,998,965.75	2,998,965.75	2,998,965.75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872793	Proyecto de inversión	3,500,000.00	2020 - R080-FEIEF	Pavimentación asfáltica Avenida Principal 11 de Octubre, Capula	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-01617	509	Ixmiquilpan - San Pedro Capula	01-12-2020	31/12/2020	3,497,874.51	3,497,874.51	3,497,874.51	3,497,874.51	3,497,874.51	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872794	Proyecto de inversión	1,039,874.48	2020 - R080-FEIEF	Construcción de pavimento hidráulico en calle Miguel Artega	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-00718	67	Zacualtípán de Ángeles -	21-12-2020	31/12/2020	1,028,957.64	1,028,957.64	1,028,957.64	1,028,957.64	1,028,957.64	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872795	Proyecto de inversión	3,993,883.81	2020 - R080-FEIEF	Construcción de pavimentación hidráulica en calle sin nombre en la localidad de Lindavista	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-00719	170	Zempoala - Lindavista	21-12-2020	31/12/2020	3,991,613.61	3,991,613.61	3,991,613.61	3,991,613.61	3,991,613.61	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872797	Proyecto de inversión	1,903,958.83	2020 - R080-FEIEF	Pavimentación de Avenida Revolución	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-00722	163	San Salvador - Xuchitlán	22-12-2020	31/12/2020	1,902,654.38	1,902,654.38	1,902,654.38	1,902,654.38	1,902,654.38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872805	Proyecto de inversión	468,188.09	2020 - R080-FEIEF	Empedrado callejón José María Morales	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-00723	138	Molango de Escamilla - Molango De Escamilla	22-12-2020	31/12/2020	467,987.63	467,987.63	467,987.63	467,987.63	467,987.63	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872806	Proyecto de inversión	525,344.54	2020 - R080-FEIEF	Empedrado callejón Gueltiao	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FEIEF-00724	160	Molango de Escamilla - Molango De Escamilla	22-12-2020	31/12/2020	524,965.47	524,965.47	524,965.47	524,965.47	524,965.47	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872807	Proyecto de inversión	10,000,000.00	2019 - R080-FEIEF	Estudio y proyecto para el sistema de agua de Zacualtípán de Angeles	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01613	23125	Zacualtípán de Angeles - Zacualtípán	29-12-2020	31/12/2020	9,965,482.64	9,965,482.64	9,965,482.64	9,965,482.64	9,965,482.64	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID200401872809	Proyecto de inversión	15,497,854.69	2020 - U019-Fondo Regional	Construcción de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento para beneficiar a las localidades de Cuesta Blanca y Manzana del Piñón, municipio de Cardonal, Hidalgo	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FNREG-00637	350	Cardonal -	01-12-2020	31/12/2020	15,299,760.45	15,299,760.45	15,299,760.45	15,299,760.45	15,299,760.45	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID210101888036	Proyecto de inversión	486,912,522.99	2021 - I012-FAFEF	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (primera etapa)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00058	651950	San Agustín Tlaxiaca - La Concepción	08-03-2021	31/12/2021	410,482,171.01	410,482,171.01	141,773,376.93	141,773,376.93	141,773,376.93	34.54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID210201941431	Proyecto de inversión	22,500,000.00	2021 - I012-FAFEF	Conservación de la red carretera estatal 2021	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00122	2665018	Pachuca de Soto -	19-05-2021	31/12/2021	22,500,000.00	22,500,000.00	15,256,972.16	15,256,972.16	15,256,972.16	67.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID210201941432	Proyecto de inversión	86,172,964.54	2021 - I012-FAFEF	Construcción de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral Estatal, en Ciudad Laboral	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00136	2665018	San Agustín Tlaxiaca - La Concepción	17-06-2021	31/12/2021	84,535,019.64	84,535,019.64	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	HID210201942599	Proyecto de inversión	42,629,944.32	2021 - I012-FAFEF	Construcción de las oficinas del Juzgado Laboral base Pachuca, en Ciudad Laboral	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00137	2665018	San Agustín Tlaxiaca - La Concepción	17-06-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	Cancelado	Cancelación validada	LA OBRA SE CANCELA MEDIANTE OFICIO SEFINP-C-FAFEF/GI-2021-1508-00257
2021	3	HID210301951877	Proyecto de inversión	6,000,000.00	2021 - I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIMFORIANO LARA EN EL MUNICIPIO DE IALTOCAN - 76820	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	76820	5919	Jaltocán - Jaltocán	01-07-2021	31/10/2021	-	-	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Se solicita la validación del Folio debido a que el proyecto y/o acción concluyo el proceso de revisión y validación en las MIDS (Proyecto y/o Acción Aprobada) de acuerdo a los Lineamientos que se emiten del FAIS, Numeral 3.1.1, Fracción VI.
2021	3	HID210301957104	Proyecto de inversión	6,122,195.97	2021 - I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INSURGENTES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ASUNCION - 130190	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	130190	3695	Tulancingo de Bravo - Santa María Asunción	03-08-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Se solicita la validación del Folio debido a que el proyecto y/o acción concluyo el proceso de revisión y validación en las MIDS (Proyecto y/o Acción Aprobada) de acuerdo a los Lineamientos que se emiten del FAIS, Numeral 3.1.1, Fracción VI.
2021	3	HID210301957217	Proyecto de inversión	6,000,000.00	2021 - I003-FAIS Entidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A RINCONES DE LA HACIENDA TULANCINGO - 133108	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO	133108	102406	Tulancingo de Bravo - Jaltepec	02-08-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Se solicita la validación del Folio debido a que el proyecto y/o acción concluyo el proceso de revisión y validación en las MIDS (Proyecto y/o Acción Aprobada) de acuerdo a los Lineamientos que se emiten del FAIS, Numeral 3.1.1, Fracción VI.
2021	3	HID210301999999	Proyecto de inversión	22,500,000.00	2021 - I012-FAFEF	Conservación de la red carretera estatal 2021 (segunda etapa)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00213	266501												