

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2021	4	HID210402007859	Proyecto de inversión	6,122,195.97	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INSURGENTES SANTA MARIA ASUNCION - 225781	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SOPOT	225781	3695	Tulancingo de Bravo - Santa María Asunción	04-10-2021	31/10/2021	-	-	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210402007873	Proyecto de inversión	6,000,000.00	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A RINCONES DE LA VACIENDA - 226389	Gobierno de la Entidad	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SOPOT	226389	102406	Tulancingo de Bravo - Jaltepec	30-09-2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210301951877	Proyecto de inversión	6,000,000.00	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINFORIANO LARA EN EL MUNICIPIO DE JALTOCAN - 76820	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	76820	5919	Jaltocán - Jaltocán	01-07-2021	31/10/2021	-	-	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210101888036	Proyecto de inversión	486,912,522.99	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (primera etapa)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00058	651950	San Agustín Tlaxiaca - La Concepción	08-03-2021	31/12/2021	410,482,171.01	410,482,171.01	352,364,998.09	352,364,998.09	352,364,998.09	85.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210201941431	Proyecto de inversión	22,500,000.00	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Conservación de la red carretera estatal 2021	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00122	2665018	Pachuca de Soto -	19-05-2021	31/12/2021	22,236,729.96	22,236,729.96	22,236,729.96	22,236,729.96	22,236,729.96	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210402055785	Proyecto de inversión	144,667,720.62	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sustitución y ampliación de Hospital General de Pachuca (accesorios, acabados, carpintería, muebles sanitarios, accesorios sanitarios, señalética, alumbrado exterior, pararrayos, RPBI, obra exterior, caseta de vigilancia, estacionamiento)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00263	10496	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	26-10-2021	31/12/2021	142,054,131.15	142,054,131.15	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210402055794	Proyecto de inversión	133,985,147.98	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (fachada acabados, cancelería y herrería, voz y datos, sistema de sonido, CCTV, sistema enfermo enfermera, gas LP)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00264	10496	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	27-10-2021	31/12/2021	132,517,517.07	132,517,517.07	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210201941432	Proyecto de inversión	86,172,964.54	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Construcción de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral Estatal, en Ciudad Laboral	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00136	2665018	San Agustín Tlaxiaca - La Concepción	17-06-2021	31/12/2021	84,535,019.64	84,535,019.64	28,261,521.91	28,261,521.91	28,261,521.91	33.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210301999999	Proyecto de inversión	22,500,000.00	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Conservación de la red carretera estatal 2021 (segunda etapa)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00213	2665018	Pachuca de Soto -	09-08-2021	31/12/2021	22,500,000.00	22,500,000.00	17,659,268.58	17,659,268.58	17,659,268.58	78.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210302000001	Proyecto de inversión	23,345,442.04	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Modernización del Blvd. Felipe Ángeles Km 87.85	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00257	256584	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	10-09-2021	31/12/2021	22,621,376.04	22,621,376.04	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID210302000000	Proyecto de inversión	35,539,779.36	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Construcción de las oficinas del Centro Federal Conciliación y Registro Laboral, en Ciudad Laboral	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00189	2665018	San Agustín Tlaxiaca -	05-07-2021	31/12/2021	34,402,063.71	34,402,063.71	24,088,236.65	24,088,236.65	24,088,236.65	70.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID190401600530	Proyecto de inversión	5,600,000.00	2019 - 23-Provisiones Salariales y Económicas	Elevadores puentes peatonales (IMS-SEP-Juan C. Doria)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01049	1	Pachuca de Soto - Pachuca De Soto	09-10-2019	31/12/2019	5,397,653.22	5,397,653.22	5,392,707.58	5,392,707.58	5,392,707.58	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	HID200301794237	Proyecto de inversión	48,661,016.95	2020 - 23-Provisiones Salariales y Económicas	Construcción de sistema de agua potable en San Agustín Tlaxiaca para abastecer la zona metropolitana de Pachuca	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020/FMPAC-00152	36079	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	16-10-2020	16/10/2020	46,148,665.68	46,148,665.68	46,148,665.68	46,148,665.68	46,148,665.68	100.00	En Ejecución	Validado avances	SE REINTEGRAN \$2,512,351.00 A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR CONCEPTO DE ECONOMÍAS
2021	4	HID210402055814	Proyecto de inversión	5,213,585.51	2021 - 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (fachada acabados, cancelería y herrería, voz y datos, sistema de sonido, CCTV, sistema enfermo enfermera, gas LP)	Gobierno de la Entidad	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2021/FAFEF-00265	10496	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	27-10-2021	31/12/2021	5,213,585.51	5,213,585.51	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones