

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO  | NOMBRE   | MUNICIPIO RESPONSABLE  | INSTITUCION EJECUTORA                                   | NUMERO PROYECTO  | BENEFICIARIOS | COORDINARIAS   | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | REALIZADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | ERRODO        | PAGADO        | AVANCES (PSEDES) | ESTATUS      | FLUID            | OBSERVACIONES CAPTURISTA |
|-------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 2022  | 5         | HID202040205169  | Proyecto de inversión | 10,627,513.87         | 2022 - R002 Recursos destinados a la transición e investigación en materia energética | Eficiencia de la Energía para el Bombeo de Agua en Pozos de Uso Público Urbano a través de Sistemas Fotovoltaicos, para el Sistema de Agua Potable en Santa Ana Bahía, municipio de Chilpancingo | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00201  | 17436         | Chilcuautla - Santa Ana Bahía                            | 03-05-2022   | 03/11/2022    | 9,904,137.85  | 9,904,137.85  | 2,913,848.05  | 2,913,848.05  | 2,913,848.05  | 29.42            | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085794  | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | 2022 - I021-FAFEF   | Pavimentación asfáltica Donghua, Cerro Blanco, municipio de San Salvador   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00230  | 1070          | San Salvador - San Salvador                              | 03-06-2022   | 31/12/2022    | 996,360.38    | 996,360.38    | 996,360.38    | 996,360.38    | 996,360.38    | 100.00           | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202040219355  | Proyecto de inversión | 3,473,297.00          | 2022 - R141-Hidromos para la Infraestructura de los Estados.                          | Construcción de pozos profundo para agua potable de la localidad de Cobolitas, Alfiaguacan (Primera Etapa)   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FHIES-00519 | 280           | Alfiaguacan - Cobolitas                                  | 01-01-2023   | 31/12/2023    | 3,473,297.00  | 3,381,863.09  | -             | -             | -             | 0.00             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202040219359  | Proyecto de inversión | 9,691,927.00          | 2022 - R141-Hidromos para la Infraestructura de los Estados.                          | Rehabilitación de la calle Jaime Nunó oriente del Km 0+000 al Km 0+066 en el municipio de Apán   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FHIES-00520 | 3072          | Apán - Apán  | 01-01-2023   | 31/12/2023    | 9,691,927.00  | 9,531,241.60  | -             | -             | -             | 0.00             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085714  | Proyecto de inversión | 42,593,686.00         | 2022 - I021-FAFEF   | Pavimentación hidráulica de la Avenida Revolución  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00081  | 3266          | Zempolapa - Jajigay de Yélliz (Estación Tellez)          | 10-05-2022   | 31/12/2022    | 41,304,855.06 | 41,304,855.06 | 41,304,855.06 | 41,304,855.06 | 41,304,855.06 | 100.00           | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085178  | Proyecto de inversión | 20,162,774.00         | 2022 - I021-FAFEF   | Construcción de cuerpo derecho de Boulevard La Providencia - El Saucillo del Km 0+000 al Km 1+080, en el municipio de Mineral de la Reforma  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00189  | 36421         | Mineral de la Reforma - La Providencia Siglo XXI         | 19-09-2022   | 31/12/2022    | 25,055,260.76 | 25,055,260.76 | 25,055,260.76 | 25,055,260.76 | 25,055,260.76 | 100.00           | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID2020402206172 | Proyecto de inversión | 10,374,763.50         | 2022 - R002 Recursos destinados a la transición e investigación en materia energética | Eficiencia de la Energía para el Bombeo de Agua en Pozos de Uso Público Urbano a través de Sistemas Fotovoltaicos, para el Sistema de Agua Potable en Xuchitlán, municipio de San Salvador       | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00192  | 0             | San Salvador - Xuchitlán                                 | 03-05-2022   | 03/11/2022    | 9,665,298.38  | 9,665,298.38  | 1,939,754.62  | 1,939,754.62  | 1,939,754.62  | 20.07            | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202040219730  | Proyecto de inversión | 4,915,254.24          | 2022 - I021-FAFEF   | Pavimentación con concreto hidráulico en calle de acceso principal a la comunidad de Paredones, municipio de Acacochitlán  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00458  | 513           | Acacochitlán - Paredones Hutziltingo                     | 28-10-2022   | 31/12/2022    | 4,759,706.47  | 4,759,706.47  | 4,759,706.47  | 4,759,706.47  | 4,759,706.47  | 100.00           | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085795  | Proyecto de inversión | 1,500,000.00          | 2022 - I021-FAFEF   | Pavimentación de calle de acceso principal a Tlaltepego, municipio de Lolotla  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00271  | 410           | Lolotla - Tlaltepego                                     | 17-06-2022   | 31/12/2022    | 1,469,468.85  | 1,469,468.85  | 1,469,468.85  | 1,469,468.85  | 1,469,468.85  | 100.00           | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202040219738  | Proyecto de inversión | 6,997,550.00          | 2022 - R141-Hidromos para la Infraestructura de los Estados.                          | Rehabilitación de la línea de agua potable para la cabecera municipal de Molango de Escamilla  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FHIES-00518 | 4955          | Molango de Escamilla - Molango de Escamilla              | 01-01-2023   | 31/12/2023    | 6,997,550.00  | 6,932,243.64  | -             | -             | -             | 0.00             | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085796  | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | 2022 - I021-FAFEF   | Construcción de pavimentación hidráulica acceso principal en la localidad de San Andrés Miraflores, municipio de Tlahuiltepa   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00273  | 294           | Tlahuiltepa - San Andrés Miraflores                      | 20-06-2022   | 31/12/2022    | 991,756.80    | 991,756.80    | 991,756.80    | 991,756.80    | 991,756.80    | 100.00           | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085715  | Proyecto de inversión | 24,400,000.00         | 2022 - I021-FAFEF   | Construcción de Boulevard La Providencia - El Saucillo, municipio de Mineral de la Reforma   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00182  | 16747         | Mineral de la Reforma - La Providencia Siglo XXI         | 10-05-2022   | 31/12/2022    | 29,375,901.09 | 29,375,901.09 | 29,375,901.09 | 29,375,901.09 | 29,375,901.09 | 100.00           | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085783  | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | 2022 - I021-FAFEF   | Construcción de pavimentación asfáltica de calle La Capilla, El Moche, municipio de San Salvador   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00218  | 98            | San Salvador - El Moche                                  | 02-06-2022   | 31/12/2022    | 995,809.46    | 995,809.46    | 995,809.46    | 995,809.46    | 995,809.46    | 100.00           | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002067159  | Proyecto de inversión | 1,250,000.00          | 2022 - I003-FAIS Entidades  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS RÍOS, MUNICIPIO DE ZARATÓN DE JUÁREZ - 42824   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 42824            | 1173          | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero - Zaratón de Juárez | 01-05-2022   | 31/08/2022    | 1,247,823.39  | 1,247,823.39  | 1,247,823.39  | 1,247,823.39  | 1,247,823.39  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002067184  | Proyecto de inversión | 15,000,000.00         | 2022 - I003-FAIS Entidades  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CABECERA, MUNICIPIO DE TLAHUİLTEPA - 43151  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 43151            | 286           | Tlahuiltepa - Tlahuiltepa                                | 01-05-2022   | 31/08/2022    | 14,951,336.78 | 14,951,336.78 | 14,951,336.78 | 14,951,336.78 | 14,951,336.78 | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085653  | Proyecto de inversión | 1,078,446.56          | 2022 - I021-FAFEF   | Pavimentación hidráulica calle 32 de Octubre, municipio de Actopan   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00144  | 350           | Actopan - Actopan  | 28-04-2022   | 31/12/2022    | 1,046,478.63  | 1,046,478.63  | 1,046,478.63  | 1,046,478.63  | 1,046,478.63  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085666  | Proyecto de inversión | 2,499,879.09          | 2022 - I021-FAFEF   | Construcción de pavimentación hidráulica en calle Insurgentes, municipio de Cuautepéc  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00148  | 304           | Cuautepéc de Hinojosa - Cuautepéc                        | 29-04-2022   | 31/12/2022    | 2,418,274.26  | 2,418,274.26  | 2,418,274.26  | 2,418,274.26  | 2,418,274.26  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085717  | Proyecto de inversión | 3,777,915.63          | 2022 - I021-FAFEF   | Colector pluvial Ferrercal Central - Dren Santa Julia, municipio de Pachuca de Soto  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00186  | 25684         | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                        | 17-05-2022   | 31/12/2022    | 3,691,385.19  | 3,691,385.19  | 3,691,385.19  | 3,691,385.19  | 3,691,385.19  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID2020402197826 | Proyecto de inversión | 7,960,000.00          | 2022 - I021-FAFEF   | Rehabilitación de drenaje sanitario, pintura en muros exteriores e impermeabilización en la Casa Asistencial de la Tercera Edad  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00501  | 170           | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                        | 16-12-2022   | 31/12/2022    | 7,817,720.89  | 7,817,720.89  | 7,817,720.89  | 7,817,720.89  | 7,817,720.89  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002067122  | Proyecto de inversión | 15,750,000.00         | 2022 - I003-FAIS Entidades  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEL SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUACUQUILÁN, MUNICIPIO DE ZARATÓN DE JUÁREZ - 43137   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 43137            | 5175          | Zapotlán de Juárez - San Pedro Huacuilán                 | 01-05-2022   | 31/10/2022    | 15,353,070.41 | 15,353,070.41 | 15,353,070.41 | 15,353,070.41 | 15,353,070.41 | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085716  | Proyecto de inversión | 50,059,522.40         | 2022 - I021-FAFEF   | Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (Trabajos de albañilería, instalaciones y mobiliario en pisos superiores de auxiliares de diagnóstico)                                  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00183  | 65190         | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                        | 10-05-2022   | 31/12/2022    | 62,310,099.75 | 62,310,099.75 | 62,310,099.75 | 62,310,099.75 | 62,310,099.75 | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002089273  | Proyecto de inversión | 1,238,045.05          | 2022 - I021-FAFEF   | Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en la colonia PRI Chardon, municipio de Mineral de la Reforma   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00333  | 250           | Mineral de la Reforma - PRI Chardon                      | 29-06-2022   | 31/12/2022    | 1,223,058.70  | 1,223,058.70  | 1,223,058.70  | 1,223,058.70  | 1,223,058.70  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085650  | Proyecto de inversión | 2,500,000.00          | 2022 - I021-FAFEF   | Construcción de pavimento hidráulico en calle Maantrial, colonia Guadalupe, municipio de Villa de Tezontepec   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00179  | 1233          | Villa de Tezontepec - Tezontepec                         | 28-04-2022   | 31/12/2022    | 2,419,968.86  | 2,419,968.86  | 2,419,968.86  | 2,419,968.86  | 2,419,968.86  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085865  | Proyecto de inversión | 413,935.76            | 2022 - I021-FAFEF   | Construcción de pavimento de concreto asfáltico en calle Santa María Regal, del Fraccionamiento Juan C. Doria, municipio de Pachuca de Soto  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00331  | 79            | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                        | 29-06-2022   | 31/12/2022    | 409,190.92    | 409,190.92    | 409,190.92    | 409,190.92    | 409,190.92    | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID2020402197722 | Proyecto de inversión | 21,629,279.15         | 2021 - I021-FAFEF   | Reconstrucción de la carretera estatal C.F. Pachuca - Tempol - San José - Cacaculco, municipio de Huejutla de Reyes  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00453  | 3689          | Huejutla de Reyes - Cacaculco                            | 25-10-2022   | 31/12/2022    | 20,896,857.14 | 20,896,857.14 | 20,896,857.14 | 20,896,857.14 | 20,896,857.14 | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002067166  | Proyecto de inversión | 14,000,000.00         | 2022 - I003-FAIS Entidades  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL OTATES CACATECO, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 42973   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 42973            | 486           | Huejutla de Reyes - Cacateco                             | 01-05-2022   | 31/08/2022    | 13,538,926.80 | 13,538,926.80 | 13,538,926.80 | 13,538,926.80 | 13,538,926.80 | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085709  | Proyecto de inversión | 1,796,931.81          | 2022 - I021-FAFEF   | Construcción de empedrado acceso a Los Huevitos, municipio de Zempolapa  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00175  | 2155          | Zempolapa - Santo Tomás                                  | 09-09-2022   | 31/12/2022    | 1,750,473.78  | 1,750,473.78  | 1,750,473.78  | 1,750,473.78  | 1,750,473.78  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085712  | Proyecto de inversión | 39,962,384.45         | 2022 - I021-FAFEF   | Construcción de puente en el cruce con el Rio de las Avenidas  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00178  | 3246          | Zempolapa - Jajigay de Yélliz (Estación Tellez)          | 10-05-2022   | 31/12/2022    | 19,376,675.75 | 19,376,675.75 | 19,376,675.75 | 19,376,675.75 | 19,376,675.75 | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085722  | Proyecto de inversión | 5,000,000.00          | 2022 - I021-FAFEF   | Reconstrucción de carretera Demaco - San Salvador, Demaco municipio de San Salvador  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00214  | 977           | San Salvador - Demaco                                    | 03-06-2022   | 31/12/2022    | 4,837,670.76  | 4,837,670.76  | 4,837,670.76  | 4,837,670.76  | 4,837,670.76  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002088852  | Proyecto de inversión | 1,355,287.72          | 2022 - I021-FAFEF   | Pavimentación hidráulica de calle Santa Rosa, colonia San Cayetano, municipio de Pachuca de Soto   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00293  | 153           | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                        | 24-06-2022   | 31/12/2022    | 1,335,221.83  | 1,335,221.83  | 1,335,221.83  | 1,335,221.83  | 1,335,221.83  | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002088957  | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | 2022 - I021-FAFEF   | Pavimentación de carretera estatal, tramo: Amajatlan, municipio de Metztlán  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00330  | 424           | Metztlán - San Pedro Amajatlan (Amajatlan)               | 29-06-2022   | 31/12/2022    | 992,001.19    | 992,001.19    | 992,001.19    | 992,001.19    | 992,001.19    | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002136442  | Proyecto de inversión | 971,515.59            | 2022 - I021-FAFEF   | Pavimentación hidráulica en calle Justo Sierra, colonia San Antonio el Desmonte, municipio de Pachuca de Soto  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00342  | 48            | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                        | 05-07-2022   | 31/12/2022    | 966,106.45    | 966,106.45    | 966,106.45    | 966,106.45    | 966,106.45    | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID2020402197718 | Proyecto de inversión | 18,673,808.25         | 2022 - I021-FAFEF   | Reconstrucción asfáltica de la carretera San Juan Tepa - Tecomatlán, municipio de Francisco I. Madero  | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00449  | 5932          | Francisco I. Madero - San Juan Tepa                      | 25-10-2022   | 31/12/2022    | 17,995,179.67 | 17,995,179.67 | 17,995,179.67 | 17,995,179.67 | 17,995,179.67 | 100.00           | Terminado    | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202002085713  | Proyecto de inversión | 47,443,315.55         | 2022 - I021-FAFEF   | Boulevard de acceso a Yélliz   | Gobierno de la Entidad | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFE-00018  | 3266          | Zempolapa - Jajigay de Yélliz (Estación Tellez)          | 10-05-2022   | 31/12/2022    | 56,761,138.09 |               |               |               |               |                  |              |                  |                          |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO           | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO     | NOMBRE   | MUNICIPIO RESPONSABLE              | INSTITUCION EJECUTORA                                   | NUMERO PROYECTO  | BENEFICIARIOS | COORDINADOR                                      | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | REALIZADO     | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | ERROIDO       | PAGADO        | AVANCES (PSEDO) | ESTATUS   | FLUIDO           | OBSERVACIONES CAPTURISTA |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 2022  | 5         | HID2040219725   | Proyecto de inversión | 41,899,497.18         | 2022 - 1021-FAFEE          | Reconstrucción de la carretera estatal Ensuclado - Carpinteros, municipio de San Agustín Mezquitlán  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-0055  | 141           | San Agustín Mezquitlán - El Ensuclado            | 26-10-2022   | 31/12/2022    | 46,354,033.18 | 46,354,033.18 | 46,354,033.18 | 46,354,033.18 | 46,354,033.18 | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID2040219729   | Proyecto de inversión | 1,600,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Contratación de trabajos para la sustitución de aplinado de muros internos, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, sustitución de techumbres, mantenimiento eléctrico y de pisos en el inmueble que ocupa la Ex Hacienda la Concepción | Gobierno de la Entidad Territorial | OFICIAJIA MAYOR   | 2022/FAFEE-0005  | 30            | San Agustín Tlaxiaca - San Juan Tlaxiaca         | 16-12-2022   | 31/12/2022    | 1,567,588.96  | 1,567,588.96  | 1,567,588.96  | 1,567,588.96  | 1,567,588.96  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202067155  | Proyecto de inversión | 6,800,000.00          | 2022 - 1003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE CHIATIPAN, MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 42767   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 42767            | 1766          | Huazalingo - Chiatipán                           | 01-05-2022   | 31/10/2022    | 6,475,113.67  | 6,475,113.67  | 6,475,113.67  | 6,475,113.67  | 6,475,113.67  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085677  | Proyecto de inversión | 3,000,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Pavimentación hidráulica de camino El Merclero - cruceo Nexpa, primera etapa, en El Merclero, municipio de Epazoyucan  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00151 | 203           | Epazoyucan - El Merclero                         | 29-04-2022   | 31/12/2022    | 2,915,459.96  | 2,915,459.96  | 2,915,459.96  | 2,915,459.96  | 2,915,459.96  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085711  | Proyecto de inversión | 34,887,667.22         | 2022 - 1021-FAFEE          | Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (cancelería exterior)   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00178 | 651990        | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                | 10-05-2022   | 31/12/2022    | 31,797,916.83 | 31,797,916.83 | 31,797,916.83 | 31,797,916.83 | 31,797,916.83 | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202088845  | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Construcción de pavimentación hidráulica en calle México, en la localidad de Cerro Colorado, municipio de Atotonilco el Grande   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00292 | 735           | Atotonilco el Grande - Cerro Colorado            | 24-06-2022   | 31/12/2022    | 995,342.94    | 995,342.94    | 995,342.94    | 995,342.94    | 995,342.94    | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202089308  | Proyecto de inversión | 316,521.35            | 2022 - 1021-FAFEE          | Construcción de pavimentación de concreto asfáltico en calle Otilio Vargas del Fraccionamiento Juan C. Doria, municipio de Pachuca de Soto   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00337 | 331           | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                | 29-06-2022   | 31/12/2022    | 311,850.35    | 311,850.35    | 311,850.35    | 311,850.35    | 311,850.35    | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20402197734  | Proyecto de inversión | 5,356,667.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Pavimentación asfáltica de calle Felipe Ángeles, localidad de Tlaxiaco, municipio de Atlaltzahuac  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00486 | 3285          | Atlaltzahuac - Tlaxiaco (San Gerónimo Tlaxiaco)  | 08-12-2022   | 31/12/2022    | 5,235,895.62  | 5,235,895.62  | 5,235,895.62  | 5,235,895.62  | 5,235,895.62  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20402197825  | Proyecto de inversión | 2,297,500.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Rehabilitación de la Casa de la Niña   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00502 | 75            | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                | 16-12-2022   | 31/12/2022    | 2,233,847.17  | 2,233,847.17  | 2,233,847.17  | 2,233,847.17  | 2,233,847.17  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085798  | Proyecto de inversión | 1,500,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Construcción de pavimentación de Av. Metztitlán, Col. Centro, municipio de Metztitlán  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00285 | 3125          | Metztitlán - Metztitlán                          | 21-06-2022   | 31/12/2022    | 1,485,020.99  | 1,485,020.99  | 1,485,020.99  | 1,485,020.99  | 1,485,020.99  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202088826  | Proyecto de inversión | 1,761,954.95          | 2022 - 1021-FAFEE          | Reconstrucción de la calle Zeuz, en Mineral de la Reforma  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00286 | 250           | Mineral de la Reforma - PRI Chacón               | 22-06-2022   | 31/12/2022    | 1,758,204.10  | 1,758,204.10  | 1,758,204.10  | 1,758,204.10  | 1,758,204.10  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085631  | Proyecto de inversión | 1,600,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Pavimentación calle 16 de Septiembre Bocaja, municipio del Arenal  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00118 | 991           | El Arenal - El Bocaja                            | 28-04-2022   | 31/12/2022    | 1,547,283.42  | 1,547,283.42  | 1,547,283.42  | 1,547,283.42  | 1,547,283.42  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085724  | Proyecto de inversión | 3,500,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Construcción de pavimento asfáltico Av. Los Hidalgos, Teofani, municipio de San Salvador   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00216 | 1162          | San Salvador - Teofani                           | 02-06-2022   | 31/12/2022    | 3,388,745.79  | 3,388,745.79  | 3,388,745.79  | 3,388,745.79  | 3,388,745.79  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085846  | Proyecto de inversión | 3,000,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Pavimentación hidráulica del camino de acceso principal a la localidad de Hopeliltepec, municipio de Metepec   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00120 | 2090          | Metepec - Metepec                                | 28-06-2022   | 31/12/2022    | 2,910,384.22  | 2,910,384.22  | 2,910,384.22  | 2,910,384.22  | 2,910,384.22  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID203020136467 | Proyecto de inversión | 16,300,000.00         | 2022 - 1021-FAFEE          | Construcción de auditorio, Villa Aquiles Serdán, municipio de Pachuca de Soto  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00558 | 774           | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                | 19-07-2022   | 31/12/2022    | 15,798,659.09 | 15,798,659.09 | 15,798,659.09 | 15,798,659.09 | 15,798,659.09 | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20402197830  | Proyecto de inversión | 2,600,000.00          | 2021 - 1021-FAFEE          | Contratación de trabajos de impermeabilización de losa, reparación de drenajes pluviales y de sustitución de techumbre del inmueble que ocupa la Dirección General de Radio y Televisión   | Gobierno de la Entidad Territorial | OFICIAJIA MAYOR   | 2021/FAFEE-00006 | 80            | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                | 16-12-2021   | 31/12/2021    | 2,550,692.36  | 2,550,692.36  | 2,550,692.36  | 2,550,692.36  | 2,550,692.36  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID202020267177 | Proyecto de inversión | 8,500,000.00          | 2022 - 1003-FAIS Entidades | REHABILITACION DE LA CALLE PASO POR SANTA TERESA, MUNICIPIO DE YAHAUALICA - 43952  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 43952            | 4178          | Yahaualica - Santa Teresa                        | 01-05-2022   | 31/10/2022    | 8,279,054.01  | 8,279,054.01  | 8,279,054.01  | 8,279,054.01  | 8,279,054.01  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085797  | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Construcción de pavimentación hidráulica de calle Vicente Guerrero en la localidad de Tepapatitlán, municipio de Almoloya  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00283 | 598           | Almoloya - Tepapatitlán (El Llano)               | 21-06-2022   | 31/12/2022    | 994,980.28    | 994,980.28    | 994,980.28    | 994,980.28    | 994,980.28    | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202088832  | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Pavimentación hidráulica de calle de acceso principal a Chiquita, municipio de Lolitla   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00291 | 328           | Lolita - Chiquita                                | 23-06-2022   | 31/12/2022    | 995,485.45    | 995,485.45    | 995,485.45    | 995,485.45    | 995,485.45    | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085686  | Proyecto de inversión | 1,086,126.80          | 2022 - 1021-FAFEE          | Rehabilitación del puente acceso a Pachuquilla, municipio de Mineral de la Reforma   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00174 | 6139          | Mineral de la Reforma - Pachuquilla              | 09-05-2022   | 31/12/2022    | 1,076,796.08  | 1,076,796.08  | 1,076,796.08  | 1,076,796.08  | 1,076,796.08  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202088860  | Proyecto de inversión | 2,000,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Rehabilitación de avenida Morelos, entre Av. Reforma y Av. Zaragoza, colonia Centro, municipio de Apán   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00296 | 26642         | Apán - Apán                                      | 24-06-2022   | 31/12/2022    | 1,952,414.01  | 1,952,414.01  | 1,952,414.01  | 1,952,414.01  | 1,952,414.01  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202089297  | Proyecto de inversión | 1,206,468.31          | 2022 - 1021-FAFEE          | Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en Antiguo Camino F.F.C.C. en Santa Matilde, municipio de Zempoala  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00335 | 176           | Zempoala - Jagüey de Teliez (Estación Teliez)    | 29-06-2022   | 31/12/2022    | 1,201,285.61  | 1,201,285.61  | 1,201,285.61  | 1,201,285.61  | 1,201,285.61  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085630  | Proyecto de inversión | 2,500,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Pavimentación asfáltica en Camino Viejo, municipio de San Salvador   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00135 | 3023          | San Salvador - San Antonio Zaragoza              | 28-04-2022   | 31/12/2022    | 2,422,578.53  | 2,422,578.53  | 2,422,578.53  | 2,422,578.53  | 2,422,578.53  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085664  | Proyecto de inversión | 1,671,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Pavimentación hidráulica de calle Gabriel Barranco Pardo, municipio de Tulancingo  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00147 | 142           | Tulancingo de Bravo - Tulancingo                 | 29-04-2022   | 31/12/2022    | 1,619,358.47  | 1,619,358.47  | 1,619,358.47  | 1,619,358.47  | 1,619,358.47  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085673  | Proyecto de inversión | 3,000,000.00          | 2021 - 1021-FAFEE          | Pavimentación asfáltica avenida Arboledas, municipio de Atlaltzahuac   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2021/FAFEE-00149 | 3486          | Atlaltzahuac - Tlalmiulpa                        | 29-04-2022   | 31/12/2022    | 2,909,736.16  | 2,909,736.16  | 2,909,736.16  | 2,909,736.16  | 2,909,736.16  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085682  | Proyecto de inversión | 2,062,292.24          | 2022 - 1021-FAFEE          | Rehabilitación del puente acceso a Providencia, municipio de Mineral de la Reforma   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00172 | 16747         | Mineral de la Reforma - La Providencia (SOTO 30) | 09-05-2022   | 31/12/2022    | 2,049,830.84  | 2,049,830.84  | 2,049,830.84  | 2,049,830.84  | 2,049,830.84  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085720  | Proyecto de inversión | 1,000,000.00          | 2022 - 1021-FAFEE          | Reconstrucción a Chichimecas - Cañada Chica, Chichimecas, municipio de San Salvador  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00213 | 487           | San Salvador - Chichimecas                       | 02-06-2022   | 31/12/2022    | 997,980.35    | 997,980.35    | 997,980.35    | 997,980.35    | 997,980.35    | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202089277  | Proyecto de inversión | 673,192.69            | 2022 - 1021-FAFEE          | Pavimentación hidráulica de calle Chapultepec, colonia ampliación San Antonio, municipio de Pachuca de Soto  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00234 | 44            | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                | 29-06-2022   | 31/12/2022    | 668,170.30    | 668,170.30    | 668,170.30    | 668,170.30    | 668,170.30    | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20402197720  | Proyecto de inversión | 15,351,457.26         | 2022 - 1021-FAFEE          | Reconstrucción de la carretera estatal Tecanah - Ajacuba, municipios de San Agustín Tlaxiaca y Ajacuba   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00451 | 1100          | San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca      | 25-10-2022   | 31/12/2022    | 14,844,413.38 | 14,844,413.38 | 14,844,413.38 | 14,844,413.38 | 14,844,413.38 | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20402197727  | Proyecto de inversión | 36,097,627.12         | 2022 - 1021-FAFEE          | Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la carretera Metztitlán - Ziquiquiquipán, municipio de Metztitlán  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00456 | 478           | Metztitlán - Ziquiquiquipán                      | 26-10-2022   | 31/12/2022    | 34,923,840.58 | 34,923,840.58 | 34,923,840.58 | 34,923,840.58 | 34,923,840.58 | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20402197827  | Proyecto de inversión | 6,914,334.04          | 2022 - 1021-FAFEE          | Trabajos complementarios del nuevo Hospital General de Pachuca (cuarto hidráulico, gases medicinales, auditorio, construcción de paso cubierto, rehabilitación del tanque regulador y zampado de fallas)   | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00517 | 651990        | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                | 23-12-2022   | 31/12/2022    | 6,795,824.16  | 6,795,824.16  | 6,795,824.16  | 6,795,824.16  | 6,795,824.16  | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202067219  | Proyecto de inversión | 40,000,000.00         | 2022 - 1003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE BOULEVARD LA PROVIDENCIA SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 43601  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 43601            | 27267         | Mineral de la Reforma - San Fernando             | 01-05-2022   | 31/12/2022    | 38,811,500.38 | 38,811,500.38 | 38,811,500.38 | 38,811,500.38 | 38,811,500.38 | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085628  | Proyecto de inversión | 45,000,000.00         | 2022 - 1021-FAFEE          | Conservación de la red carretera estatal 2022  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00116 | 2665018       | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto                | 12-04-2022   | 31/12/2022    | 44,860,121.35 | 44,860,121.35 | 44,860,121.35 | 44,860,121.35 | 44,860,121.35 | 100.00          | Terminado | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2022  | 5         | HID20202085655  | Proyecto de inversión | 3,000,480.42          | 2022 - 1021-FAFEE          | Construcción de pavimentación hidráulica en calle Niños Héroes en la localidad de Cerro Verde, municipio de Cuautepéc  | Gobierno de la Entidad Territorial | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00145 | 232</         |  |              |               |               |               |               |               |               |                 |           |                  |                          |