

CIELO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EBERDIO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2022	3	HID190401600530	Proyecto de inversión	5,600,000.00	2019 - H0B0-FEIEF	Elevadores puentes peatonales (MSS-SEP-Juan C. Dorja)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2019/FEIEF-01049	3	Pachua de Soto - Pachua de Soto	09-10-2019	31/12/2019	5,392,707.58	5,392,707.58	5,392,707.58	5,392,707.58	5,392,707.58	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202067122	Proyecto de inversión	15,750,000.00	2022 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEL SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUQUILPAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ - 41517	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	41517	5175	Zapotlán de Juárez - Zapotlán de Juárez	01-05-2022	31/10/2022	15,353,070.41	15,353,070.41	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202067155	Proyecto de inversión	6,800,000.00	2022 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE CHATIPÁN, MUNICIPIO DE HUALAZALINGO - 42767	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	42767	1766	Hualazalingo - Hualazalingo	01-05-2022	31/10/2022	6,475,113.67	6,475,113.67	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202067158	Proyecto de inversión	17,700,000.00	2022 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE YAHUALIICA - 42820	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	42820	4941	Yahualica - Yahualica	01-05-2022	31/10/2022	-	-	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	EN EL PRESENTE TRIMESTRE ESTE PROYECTO NO FUE AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL FOLIO, SE DARÁ SEGUIMIENTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
2022	3	HID20202067159	Proyecto de inversión	1,250,000.00	2022 - 1003-FAIS Entidades	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO - 42824	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	42824	1173	Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero - Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero	01-05-2022	31/08/2022	1,247,823.39	1,247,823.39	923,579.75	923,579.75	923,579.75	74.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202067166	Proyecto de inversión	14,000,000.00	2022 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL OTATES CACATECO, MUNICIPIO DE HUEJUJTLA DE REYES - 42973	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	42973	486	Huejutla de Reyes - Huejutla de Reyes	01-05-2022	31/08/2022	13,538,926.80	13,538,926.80	5,851,946.63	5,851,946.63	5,851,946.63	41.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202067177	Proyecto de inversión	8,500,000.00	2022 - 1003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PASO POR SANTA TERESA, MUNICIPIO DE YAHUALIICA - 43022	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	43022	4178	Yahualica - Yahualica	01-05-2022	31/10/2022	8,279,054.01	8,279,054.01	5,384,996.80	5,384,996.80	5,384,996.80	65.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202067184	Proyecto de inversión	15,000,000.00	2022 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A CABEGERA, MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA - 43151	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	43151	286	Tlahuiltepa - Tlahuiltepa	01-05-2022	31/08/2022	14,951,336.78	14,951,336.78	9,269,838.52	9,269,838.52	9,269,838.52	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202067219	Proyecto de inversión	40,000,000.00	2022 - 1003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LA PROVIDENCIA SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 43601	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	43601	27267	Mineral de la Reforma - Mineral de la Reforma	01-05-2022	31/12/2022	38,811,500.38	38,811,500.38	2,920,011.51	2,920,011.51	2,920,011.51	7.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085628	Proyecto de inversión	45,000,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Conservación de la red carretera estatal 2022	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00116	266510	Pachua de Soto - Pachua de Soto	12-04-2022	31/12/2022	45,000,000.00	45,000,000.00	40,195,067.43	40,195,067.43	40,195,067.43	89.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085630	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Pavimentación asfáltica en Camino Viejo, municipio de San Salvador	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00135	3023	San Salvador - San Salvador	28-04-2022	31/12/2022	2,422,578.53	2,422,578.53	2,369,300.51	2,369,300.51	2,369,300.51	97.80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085631	Proyecto de inversión	1,600,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Pavimentación calle 16 de Septiembre Bocaja, municipio del Arenal	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00138	991	El Arenal - El Arenal	28-04-2022	31/12/2022	1,547,283.42	1,547,283.42	1,404,599.33	1,404,599.33	1,404,599.33	90.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085650	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Construcción de pavimento hidráulico en calle Manarital, colonia Guadalupe, municipio de Villa de Tezontepac	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00139	1233	Villa de Tezontepac - Villa de Tezontepac	28-04-2022	31/12/2022	2,419,968.86	2,419,968.86	2,241,506.12	2,241,506.12	2,241,506.12	92.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085651	Proyecto de inversión	1,400,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Pavimentación hidráulica en calle Julio Arriño, municipio de Tulancingo	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00143	433	Tulancingo de Bravo - Tulancingo de Bravo	28-04-2022	31/12/2022	1,356,607.61	1,356,607.61	1,337,851.99	1,337,851.99	1,337,851.99	98.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085653	Proyecto de inversión	1,078,446.56	2022 - 1012-FAFEE	Pavimentación hidráulica calle 12 de Octubre, municipio de Actopan	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00144	350	Actopan - Actopan	28-04-2022	31/12/2022	1,046,478.63	1,046,478.63	864,578.45	864,578.45	864,578.45	82.62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085655	Proyecto de inversión	3,000,480.42	2022 - 1012-FAFEE	Construcción de pavimentación hidráulica en calle Niños Héroes en la localidad de Cerro Verde, municipio de Cuauhtepac	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00145	232	Cuauhtepac de Hinojosa - Cuauhtepac de Hinojosa	28-04-2022	31/12/2022	2,909,002.86	2,909,002.86	965,324.32	965,324.32	965,324.32	33.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085658	Proyecto de inversión	4,500,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Construcción de pavimentación hidráulica en calle 5/a de la localidad de Santiago Tepepa, municipio de Acacochitlán	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00146	280	Acacochitlán - Acacochitlán	28-04-2022	31/12/2022	4,360,869.25	4,360,869.25	4,101,988.56	4,101,988.56	4,101,988.56	94.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085664	Proyecto de inversión	1,671,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Pavimentación hidráulica en calle Gabriel Barranco Pardo, municipio de Tulancingo	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00147	142	Tulancingo de Bravo - Tulancingo de Bravo	29-04-2022	31/12/2022	1,619,358.47	1,619,358.47	1,392,593.64	1,392,593.64	1,392,593.64	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085666	Proyecto de inversión	2,499,879.09	2022 - 1012-FAFEE	Construcción de pavimentación hidráulica en calle Insurgentes, municipio de Cuauhtepac	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00148	304	Cuauhtepac de Hinojosa - Cuauhtepac de Hinojosa	29-04-2022	31/12/2022	2,418,274.26	2,418,274.26	1,120,242.40	1,120,242.40	1,120,242.40	46.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085673	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Pavimentación asfáltica avenida Arboledas, municipio de Atlatlahuaca	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00149	2486	Atlatlahuaca - Atlatlahuaca	29-04-2022	31/12/2022	2,909,736.16	2,909,736.16	2,829,027.77	2,829,027.77	2,829,027.77	97.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085677	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Pavimentación hidráulica de camino El Mercillero - cruceo Nexpa, primera etapa, en El Mercillero, municipio de Epazoyucan	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00151	203	Epazoyucan - Epazoyucan	29-04-2022	31/12/2022	2,915,459.96	2,915,459.96	2,840,691.29	2,840,691.29	2,840,691.29	97.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085682	Proyecto de inversión	2,062,292.24	2022 - 1012-FAFEE	Rehabilitación del puente acceso a Providencia, municipio de Mineral de la Reforma	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00172	16747	Mineral de la Reforma - Mineral de la Reforma	09-05-2022	31/12/2022	2,049,830.84	2,049,830.84	1,978,152.35	1,978,152.35	1,978,152.35	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085683	Proyecto de inversión	1,914,155.24	2022 - 1012-FAFEE	Construcción de empedrado en la calle 5 de Febrero, municipio de Zempoala	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00173	2155	Zempoala - Zempoala	09-05-2022	31/12/2022	1,856,703.71	1,856,703.71	1,440,461.23	1,440,461.23	1,440,461.23	77.58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085686	Proyecto de inversión	1,086,126.80	2022 - 1012-FAFEE	Rehabilitación del puente acceso a Pachuquilla, municipio de Mineral de la Reforma	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00174	6139	Mineral de la Reforma - Mineral de la Reforma	09-05-2022	31/12/2022	1,076,796.08	1,076,796.08	1,060,133.58	1,060,133.58	1,060,133.58	98.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085709	Proyecto de inversión	1,796,932.81	2022 - 1012-FAFEE	Construcción de empedrado acceso a Los Huestios, municipio de Zempoala	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00175	2155	Zempoala - Zempoala	09-05-2022	31/12/2022	1,750,473.78	1,750,473.78	1,564,449.30	1,564,449.30	1,564,449.30	89.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085710	Proyecto de inversión	4,569,034.38	2022 - 1012-FAFEE	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachua (trabajos complementarios de la construcción del edificio de consulta externa)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00177	651950	Pachua de Soto - Pachua de Soto	10-05-2022	31/12/2022	4,507,330.88	4,507,330.88	4,056,760.53	4,056,760.53	4,056,760.53	90.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085711	Proyecto de inversión	34,887,667.22	2022 - 1012-FAFEE	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachua (cancelería exterior)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00178	651950	Pachua de Soto - Pachua de Soto	10-05-2022	31/12/2022	38,712,250.87	38,712,250.87	28,961,296.01	28,961,296.01	28,961,296.01	74.81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085712	Proyecto de inversión	39,962,394.45	2022 - 1012-FAFEE	Construcción de puente en el cruce con el Rio de las Avenidas	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00179	3266	Zempoala - Zempoala	10-05-2022	31/12/2022	19,376,675.75	19,376,675.75	15,430,017.33	15,430,017.33	15,430,017.33	79.63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085713	Proyecto de inversión	47,443,319.55	2022 - 1012-FAFEE	Boulevard de acceso a Télix	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00180	3266	Zempoala - Zempoala	10-05-2022	31/12/2022	56,761,138.10	56,761,138.10	34,050,919.97	34,050,919.97	34,050,919.97	59.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085714	Proyecto de inversión	42,593,686.00	2022 - 1012-FAFEE	Pavimentación hidráulica de la Avenida Revolución	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00181	3266	Zempoala - Zempoala	10-05-2022	31/12/2022	41,304,855.06	41,304,855.06	29,101,403.73	29,101,403.73	29,101,403.73	70.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085715	Proyecto de inversión	24,400,000.00	2022 - 1012-FAFEE	Construcción de Boulevard La Providencia - El Saucillo, municipio de Mineral de la Reforma	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00182	16747	Mineral de la Reforma - Mineral de la Reforma	10-05-2022	31/12/2022	23,664,410.95	23,664,410.95	17,364,562.79	17,364,562.79	17,364,562.79	59.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085716	Proyecto de inversión	50,059,522.40	2022 - 1012-FAFEE	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachua (trabajos de albañilería, instalaciones y acabados en pisos superiores de auxiliares de diagnóstico)	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00183	651950	Pachua de Soto - Pachua de Soto	10-05-2022	31/12/2022	62,310,099.75	62,310,099.75	61,022,578.86	61,022,578.86	61,022,578.86	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085717	Proyecto de inversión	3,777,915.63	2022 - 1012-FAFEE	Colector pluvial Ferrerri Central - Dren Santa Julia, municipio de Pachua de Soto	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00186	256584	Pachua de Soto - Pachua de Soto	17-05-2022	31/12/2022	3,691,385.19	3,691,385.19	3,641,380.28	3,641,380.28	3,641,380.28	98.65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID20202085718	Proyecto de inversión	20,162,774.00	2022 - 1012-FAFEE	Construcción de ferrocarril derecho de Boulevard La Providencia - El Saucillo del Km 0+000 al Km 1+080, en el municipio de Mineral de la Reforma	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00189	36421	Mineral de la Reforma - Mineral de la Reforma	19-05-2022	31/12/2022	20,161,961.47	20,161,961.47	25,055,260.76	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	

CELO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUID	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2022	3	HID220202088975	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2022 - I012-FAFEF	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la comunidad de San Nicolás Atecoaco, municipio de San Agustín Metzquitlilán	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEF-00332	628	San Agustín Metzquitlilán - San Agustín Metzquitlilán	29-06-2022	31/12/2022	997,386.88	997,386.88	607,976.40	607,976.40	607,976.40	60.96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID220202089273	Proyecto de inversión	1,238,045.05	2022 - I012-FAFEF	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en la colonia PRI Chacón, municipio de Mineral de la Reforma	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEF-00333	250	Mineral de la Reforma - Mineral de la Reforma	29-06-2022	31/12/2022	1,223,058.70	1,223,058.70	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID220202089277	Proyecto de inversión	673,192.69	2022 - I012-FAFEF	Pavimentación hidráulica de calle Chapultepec, colonia ampliación San Antonio, municipio de Pachuca de Soto	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEF-00334	44	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	29-06-2022	31/12/2022	668,170.30	668,170.30	634,622.30	634,622.30	634,622.30	94.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID220202089297	Proyecto de inversión	1,206,468.31	2022 - I012-FAFEF	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en Antiguo Camino F.F.C.C. en Santa Matilde, municipio de Zempoala	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEF-00335	176	Zempoala - Zempoala	29-06-2022	31/12/2022	1,201,285.61	1,201,285.61	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID220202089308	Proyecto de inversión	316,521.35	2022 - I012-FAFEF	Construcción de pavimentación de concreto asfáltico en calle Otilio Vargas del fraccionamiento Juan C. Dorá, municipio de Pachuca de Soto	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEF-00337	331	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	29-06-2022	31/12/2022	311,850.35	311,850.35	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	3	HID220302136423	Proyecto de inversión	1,603,011.06	2022 - I012-FAFEF	Rehabilitación de ciclopista tramo 1, (guarniciones, andadores y puentes)	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEF-00340	115472	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	05-07-2022	31/12/2022	1,567,606.73	1,567,606.73	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	HID220302136436	Proyecto de inversión	1,388,007.99	2022 - I012-FAFEF	Rehabilitación de ciclopista tramo 2, (guarniciones, andadores y puentes)	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEF-00341	960	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	05-07-2022	31/12/2022	1,359,709.94	1,359,709.94	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	HID220302136442	Proyecto de inversión	971,519.59	2022 - I012-FAFEF	Pavimentación hidráulica en calle Justo Sierra, colonia San Antonio el Diamante, municipio de Pachuca de Soto	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEF-00342	48	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	05-07-2022	31/12/2022	966,106.45	966,106.45	914,650.92	914,650.92	914,650.92	94.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	HID220302136467	Proyecto de inversión	16,300,000.00	2022 - I012-FAFEF	Construcción de auditorio, Villa Aquiles Serdán, municipio de Pachuca de Soto	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEF-00358	774	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	19-07-2022	31/12/2022	15,798,659.09	15,798,659.09	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones