

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | GEORREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURITA |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---|------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---|
| 2022 | 4 | HID220402197830 | Proyecto de inversión | 2,600,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Contratación de trabajos de impermeabilización de losa, reparación de drenajes pluviales y de sustitución de techumbre del inmueble que ocupa la Dirección General de Radio y Televisión | Gobierno de la Entidad | Oficialía Mayor | 2022/FAFEE-00506 | 80 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 16-12-2022 | 31/12/2022 | 2,600,000.00 | 2,550,697.36 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO DERIVAN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| 2022 | 4 | HID220402197831 | Proyecto de inversión | 900,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Contratación de trabajos de mantenimiento integral de instalaciones hidrosanitarias, sustitución de aplanado en muros, impermeabilización de losa y rehabilitación de instalaciones eléctricas en el inmueble que ocupa el Archivo General del Estado | Gobierno de la Entidad | Oficialía Mayor | 2022/FAFEE-00507 | 60 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 16-12-2022 | 31/12/2022 | 900,000.00 | 881,932.56 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO DERIVAN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| 2022 | 4 | HID220402197829 | Proyecto de inversión | 1,600,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Contratación de trabajos para la sustitución de muros internos, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, sustitución de techumbres, mantenimiento eléctrico y de pisos en el inmueble que ocupa la Ex Hacienda la Concepción | Gobierno de la Entidad | Oficialía Mayor | 2022/FAFEE-00505 | 30 | San Agustín Tlaxiaca - San Juan Tlaxiaca | 16-12-2022 | 31/12/2022 | 1,600,000.00 | 1,567,588.96 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO DERIVAN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| 2022 | 4 | HID220202085794 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación asfáltica Donghua, Cerro Blanco, municipio de San Salvador | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00230 | 1070 | San Salvador - San Salvador | 03-06-2022 | 31/12/2022 | 996,360.38 | 996,360.38 | 952,315.60 | 952,315.60 | 952,315.60 | 95.58 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085795 | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación de calle de acceso principal a Tlaltepango, municipio de Lolotla | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00271 | 410 | Lolotla - Tlaltepango | 17-06-2022 | 31/12/2022 | 1,469,468.85 | 1,469,468.85 | 1,319,199.71 | 1,319,199.71 | 1,319,199.71 | 89.77 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085797 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimentación hidráulica de calle Vicente Guerrero en la localidad de Tepepatlaco, municipio de Almoloya | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00283 | 598 | Almoloya - Tepepatlaco (El Llano) | 21-06-2022 | 31/12/2022 | 994,980.28 | 994,980.28 | 994,980.28 | 994,980.28 | 994,980.28 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202088860 | Proyecto de inversión | 2,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Rehabilitación de avenida Morelos, entre Av. Reforma y Av. Zaragoza, colonia Centro, municipio de Apan | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00296 | 26642 | Apan - Apan | 24-06-2022 | 31/12/2022 | 1,952,414.01 | 1,952,414.01 | 1,952,414.01 | 1,952,414.01 | 1,952,414.01 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202088802 | Proyecto de inversión | 1,063,074.58 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimentación de concreto asfáltico en calle San Miguel Regla del fraccionamiento Juan C. Doris, municipio de Pachuca de Soto | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00297 | 734 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 24-06-2022 | 31/12/2022 | 1,058,183.27 | 1,058,183.27 | 1,058,183.27 | 1,058,183.27 | 1,058,183.27 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220402147478 | Proyecto de inversión | 36,717,000.00 | 2022 - I003-FAIS Entidades | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CARRETERA ESTATAL CALNALI SAN ANDRES SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE CALNALI - 37834 | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 378344 | 202 | Calnali - Tochitlán | 03-12-2022 | 31/12/2022 | 35,528,050.09 | 35,528,050.09 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220402197855 | Proyecto de inversión | 3,473,297.00 | 2022 - R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | Construcción de pozo profundo para agua potable de la localidad de Ceboletas, Alfajayucan (Primera Etapa) | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FHES-00519 | 280 | Alfajayucan - Ceboletas | 01-01-2023 | 31/12/2023 | 3,473,297.00 | 3,381,883.09 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202067159 | Proyecto de inversión | 1,250,000.00 | 2022 - I003-FAIS Entidades | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE SANTAGO TULANTEPEC DE LUJO GUERRERO - 42824 | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 42824 | 1173 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 01-05-2022 | 31/08/2022 | 1,247,823.39 | 1,247,823.39 | 1,185,730.54 | 1,185,730.54 | 1,185,730.54 | 95.02 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202067177 | Proyecto de inversión | 8,500,000.00 | 2022 - I003-FAIS Entidades | REHABILITACION DE LA CALLE PASO POR SANTA TERESA, MUNICIPIO DE VAHUALICA - 43052 | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 43052 | 4178 | Vahualica - Santa Teresa | 01-05-2022 | 31/10/2022 | 8,279,054.01 | 8,279,054.01 | 7,432,612.54 | 7,432,612.54 | 7,432,612.54 | 89.78 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085714 | Proyecto de inversión | 42,593,686.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación hidráulica de la Avenida Revolución | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00181 | 3266 | Zempoala - Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | 10-05-2022 | 31/12/2022 | 41,304,855.06 | 41,304,855.06 | 38,005,983.09 | 38,005,983.09 | 38,005,983.09 | 92.01 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202088923 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Reconstrucción de la calle Hidalgo, en la localidad de La Loma, municipio de Actopan | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00319 | 968 | Actopan - La Loma | 28-06-2022 | 31/12/2022 | 996,470.32 | 996,470.32 | 996,470.32 | 996,470.32 | 996,470.32 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202088946 | Proyecto de inversión | 3,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación hidráulica del camino de acceso principal a la localidad de Nopalitlan, municipio de Metepec | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00320 | 2090 | Metepec - Metepec | 28-06-2022 | 31/12/2022 | 2,910,384.22 | 2,910,384.22 | 2,849,741.62 | 2,849,741.62 | 2,849,741.62 | 97.92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202088957 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación de carretera estatal, tramo: Amajatlán, municipio de Metztlán | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00330 | 424 | Metztlan - San Pedro Amajatlán (Amajatlán) | 29-06-2022 | 31/12/2022 | 992,001.19 | 992,001.19 | 951,422.16 | 951,422.16 | 951,422.16 | 95.91 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220402206169 | Proyecto de inversión | 10,627,513.87 | 2022 - R002-Recursos destinados a la transición e investigación en materia energética | Construcción de la Carrera para el Bombeo de Agua en Pozos de Uso Público Urbano a través de Sistemas Fotovoltaicos, para el Sistema de Agua Potable en Santa Ana Batha, municipio de Chichimeca | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FASE-00191 | 17436 | Chichimeca - Santa Ana Batha | 03-05-2022 | 03/11/2022 | 9,904,127.85 | 9,904,127.85 | 2,913,848.05 | 2,913,848.05 | 2,913,848.05 | 29.42 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085793 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimentación asfáltica de calle La Capilla, El Mothe, municipio de San Salvador | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00218 | 98 | San Salvador - El Mothe | 02-06-2022 | 31/12/2022 | 995,809.46 | 995,809.46 | 924,745.90 | 924,745.90 | 924,745.90 | 92.86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085796 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimentación hidráulica acceso principal en la localidad de San Andrés Miraflores, municipio de Tlahuettepa | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00273 | 294 | Tlahuettepa - San Andrés Miraflores | 20-06-2022 | 31/12/2022 | 991,756.80 | 991,756.80 | 918,144.24 | 918,144.24 | 918,144.24 | 92.58 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202088852 | Proyecto de inversión | 1,355,287.72 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación hidráulica de calle Santa Rosa, colonia San Casetano, municipio de Pachuca de Soto | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00293 | 153 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 24-06-2022 | 31/12/2022 | 1,335,221.83 | 1,335,221.83 | 1,335,221.83 | 1,335,221.83 | 1,335,221.83 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220402197718 | Proyecto de inversión | 18,673,808.25 | 2022 - I012-FAFEE | Reconstrucción asfáltica de la carretera San Juan Tepa - Tecomatlán, municipio de Francisco I. Madero | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00449 | 5932 | Francisco I. Madero - San Juan Tepa | 25-10-2022 | 31/12/2022 | 17,995,179.67 | 17,995,179.67 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220402197721 | Proyecto de inversión | 25,833,613.39 | 2022 - I012-FAFEE | Reconstrucción de la carretera estatal Molango - Xochicoatlán, municipio de Xochicoatlán | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00452 | 1254 | Xochicoatlán - Xochicoatlán | 25-10-2022 | 31/12/2022 | 24,898,081.15 | 24,898,081.15 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202067219 | Proyecto de inversión | 40,000,000.00 | 2022 - I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCION DE BOULEVARD LA PROVIDENCIA SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 43601 | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 43601 | 0 | Mineral de la Reforma - San Fernando | 01-05-2022 | 31/12/2022 | 38,811,500.38 | 38,811,500.38 | 4,602,201.26 | 4,602,201.26 | 4,602,201.26 | 11.86 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085791 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Re-encargamiento Cocineras - Mejay E.C. Progreso - El Tephé | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00217 | 1651 | Chichimeca - Santa Ana Batha | 02-06-2022 | 31/12/2022 | 996,904.79 | 996,904.79 | 996,904.79 | 996,904.79 | 996,904.79 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202088845 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimentación hidráulica en calle México, en la localidad de Cerro Colorado, municipio de Atonilco el Grande | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00292 | 735 | Atonilco el Grande - Cerro Colorado | 24-06-2022 | 31/12/2022 | 995,342.94 | 995,342.94 | 945,558.10 | 945,558.10 | 945,558.10 | 95.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202089308 | Proyecto de inversión | 316,521.35 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimentación de concreto asfáltico en calle Otilio Vargas del fraccionamiento Juan C. Doris, municipio de Pachuca de Soto | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00337 | 331 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 29-06-2022 | 31/12/2022 | 311,850.35 | 311,850.35 | 311,850.35 | 311,850.35 | 311,850.35 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220402197720 | Proyecto de inversión | 15,353,457.26 | 2022 - I012-FAFEE | Reconstrucción de la carretera estatal Tecamatl - Ajcuba, municipios de San Agustín Tlaxiaca y Ajcuba | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00451 | 1100 | San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca | 25-10-2022 | 31/12/2022 | 14,844,413.38 | 14,844,413.38 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220402197725 | Proyecto de inversión | 47,899,497.18 | 2022 - I012-FAFEE | Reconstrucción de la carretera estatal Erasmuelo - Carpinteros, municipio de San Agustín Metzquitlán | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00455 | 141 | San Agustín Metzquitlán - El Erasmuelo | 26-10-2022 | 31/12/2022 | 46,354,033.18 | 46,354,033.18 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220402197732 | Proyecto de inversión | 5,356,667.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación asfáltica de calle Felipe Ángeles, localidad de Tlaxiaca, municipio de Atlatlahuaca | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00486 | 3285 | Atlatlahuaca - Tlaxiaca (San Gerónimo Tlaxiaca) | 08-12-2022 | 31/12/2022 | 5,235,895.62 | 5,235,895.62 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO DERIVAN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| 2022 | 4 | HID220402197826 | Proyecto de inversión | 7,960,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Rehabilitación de drenaje sanitario, pintura en muros exteriores e impermeabilizante en la Casa Asistencial de la Tercera Edad | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00501 | 170 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 16-12-2022 | 31/12/2022 | 7,960,000.00 | 7,817,720.89 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220402197897 | Proyecto de inversión | 9,691,927.00 | 2022 - R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | Rehabilitación de la calle Jaime Nund oriente del km 0+000 al km 0+766, en el municipio de Apan | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FHES-00520 | 3072 | Apan - Apan | 01-01-2023 | 31/12/2023 | 9,691,927.00 | 9,532,481.60 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085628 | Proyecto de inversión | 45,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Conservación de la red carretera estatal 2022 | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00116 | 2665018 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 12-04-2022 | 31/12/2022 | 44,860,121.35 | 44,860,121.35 | 44,860,121.35 | 44,860,121.35 | 44,860,121.35 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085713 | Proyecto de inversión | 47,443,319.55 | 2022 - I012-FAFEE | Boulevard de acceso a Tliltepa | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00180 | 3266 | Zempoala - Jagüey de Téllez (Estación Téllez) | 10-05-2022 | 31/12/2022 | 56,761,138.10 | 56,761,138.10 | 56,761,138.09 | 56,761,138.09 | 56,761,138.09 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085716 | Proyecto de inversión | 50,059,522.40 | 2022 - I012-FAFEE | Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (trabajos de albanelado, instalaciones y acabados en pisos superiores de aulas de diagnóstico) | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00183 | 615950 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 10-05-2022 | 31/12/2022 | 62,310,099.75 | 62,310,099.75 | 61,022,578.86 | 61,022,578.86 | 61,022,578.86 | 98.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID220202085719 | Proyecto de inversión | 10,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Reconstrucción tramo carretero Gandho - El Geiser, del Km. 0+000 al Km. 1+500 | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00194 | 2159 | Tecoacuita | | | | | | | | | | | |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | GEORREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJECUCION | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA |
|-------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|---|------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|---|
| 2022 | 4 | HID202020208965 | Proyecto de inversión | 413,935.76 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Santa María Regia, del fraccionamiento Juan C. Dorja, municipio de Pachuca de Soto | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-0031 | 79 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 29-06-2022 | 31/12/2022 | 409,190.92 | 409,190.92 | 409,190.92 | 409,190.92 | 409,190.92 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID202020208977 | Proyecto de inversión | 673,192.69 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación hidráulica de calle Chapultepec, colonia ampliación San Antonio, municipio de Pachuca de Soto | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-0034 | 44 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 29-06-2022 | 31/12/2022 | 668,170.30 | 668,170.30 | 668,170.30 | 668,170.30 | 668,170.30 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID202020208997 | Proyecto de inversión | 1,206,468.31 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en Antiguo Camino F.F.C.C. en Santa Matilde, municipio de Zempoala | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-0035 | 176 | Zempoala - Jagüey de Telé (Estación Telé) | 29-06-2022 | 31/12/2022 | 1,201,285.61 | 1,201,285.61 | 1,201,285.61 | 1,201,285.61 | 1,201,285.61 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020402197825 | Proyecto de inversión | 2,297,500.00 | 2022 - I012-FAFEE | Rehabilitación de la Casa de la Niña | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00502 | 75 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 16-12-2022 | 31/12/2022 | 2,297,500.00 | 2,253,847.38 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO DERIVAN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| 2022 | 4 | HID2020402206172 | Proyecto de inversión | 10,374,762.50 | 2022 - R002-Recursos destinados a la transición e investigación en materia energética | Eficiencia de la Energía para el Bombeo de Agua en Pozos de Uso Público Urbano a través de Sistemas Fotovoltaicos, para el Sistema de Agua Potable en Xuchitlán, municipio de San Salvador | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FTASE-00192 | 0 | San Salvador - Xuchitlán | 03-05-2022 | 03/11/2022 | 9,665,298.38 | 9,665,298.38 | 1,939,754.62 | 1,939,754.62 | 1,939,754.62 | 20.07 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202067155 | Proyecto de inversión | 6,800,000.00 | 2022 - I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE CHATIPAN, MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 42767 | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 42767 | 1766 | Huazalingo - Chatipán | 01-05-2022 | 31/10/2022 | 6,475,113.67 | 6,475,113.67 | 4,483,251.56 | 4,483,251.56 | 4,483,251.56 | 69.24 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202067184 | Proyecto de inversión | 15,000,000.00 | 2022 - I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A CABECERA, MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA - 43151 | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 43151 | 286 | Tlahuiltepa - Tlahuiltepa | 01-05-2022 | 31/08/2022 | 14,951,336.78 | 14,951,336.78 | 14,360,068.40 | 14,360,068.40 | 14,360,068.40 | 96.05 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085711 | Proyecto de inversión | 34,887,667.22 | 2022 - I012-FAFEE | Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (calletera exterior) | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00178 | 651950 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 10-05-2022 | 31/12/2022 | 31,797,916.83 | 31,797,916.83 | 31,797,916.83 | 31,797,916.83 | 31,797,916.83 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085717 | Proyecto de inversión | 3,777,915.63 | 2022 - I012-FAFEE | Colector pluvial Ferrocaril Central - Dren Santa Julia, municipio de Pachuca de Soto | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00186 | 256584 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 17-05-2022 | 31/12/2022 | 3,691,385.19 | 3,691,385.19 | 3,691,385.19 | 3,691,385.19 | 3,691,385.19 | 100.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085798 | Proyecto de inversión | 1,500,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimentación de Av. Metztlitlán, Col. Centro, municipio de Metztlitlán | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00285 | 3125 | Metztlitlán - Metztlitlán | 21-06-2022 | 31/12/2022 | 1,485,020.99 | 1,485,020.99 | 1,113,854.61 | 1,113,854.61 | 1,113,854.61 | 75.01 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020402197719 | Proyecto de inversión | 46,923,276.68 | 2022 - I012-FAFEE | Reconstrucción carretera estatal Tenango de Doria - Huehuetla, subtramo: Santa María Temascalapa - Huehuetla tres tramos, municipios de Tenango de Doria y Huehuetla | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00450 | 17206 | Tenango de Doria - | 25-10-2022 | 31/12/2022 | 45,404,597.14 | 45,404,597.14 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020402197827 | Proyecto de inversión | 6,914,334.04 | 2022 - I012-FAFEE | Trabajos complementarios del nuevo Hospital General de Pachuca (cuarto hidrúlico, gases medicinales, autoclaves, construcción de paso cubierto, rehabilitación del tanque regulador y zampado de talud) | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00517 | 651950 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 23-12-2022 | 31/12/2022 | 6,914,334.04 | 6,795,824.16 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020402197838 | Proyecto de inversión | 6,997,550.00 | 2022 - R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | Rehabilitación de la línea de agua potable para la cabecera municipal de Molango de Escamilla | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FHES-00518 | 4955 | Molango de Escamilla - Molango de Escamilla | 01-01-2023 | 31/12/2023 | 6,997,550.00 | 6,932,243.64 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202067158 | Proyecto de inversión | 17,700,000.00 | 2022 - I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE HUALUILTEPA - 42924 | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 42820 | 0 | Hualuiltepa - Santa Teresa | 01-05-2022 | 31/10/2022 | 16,887,585.01 | 16,887,585.01 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085710 | Proyecto de inversión | 4,569,034.38 | 2022 - I012-FAFEE | Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (trabajos complementarios de la construcción del edificio de consulta externa) | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00177 | 651950 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 10-05-2022 | 31/12/2022 | 4,507,330.88 | 4,507,330.88 | 4,056,760.53 | 4,056,760.53 | 4,056,760.53 | 90.04 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085723 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación asfáltica Avenida Benito Juárez, Xuchitlán, municipio de San Salvador | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00215 | 180 | San Salvador - Xuchitlán | 02-06-2022 | 31/12/2022 | 998,095.44 | 998,095.44 | 324,614.50 | 324,614.50 | 324,614.50 | 32.52 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202089273 | Proyecto de inversión | 1,238,045.05 | 2022 - I012-FAFEE | Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en la colonia PRI Chacón, municipio de Mineral de la Reforma | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00333 | 250 | Mineral de la Reforma - PRI Chacón | 29-06-2022 | 31/12/2022 | 1,223,058.70 | 1,223,058.70 | 1,146,371.56 | 1,146,371.56 | 1,146,371.56 | 93.73 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020302136467 | Proyecto de inversión | 16,300,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de auditorio, Villa Aquiles Serdán, municipio de Pachuca de Soto | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00358 | 774 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 19-07-2022 | 31/12/2022 | 15,798,659.09 | 15,798,659.09 | 9,881,586.31 | 9,881,586.31 | 9,881,586.31 | 62.55 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020402143355 | Proyecto de inversión | 28,607,572.89 | 2022 - I003-FAIS Entidades | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, TRAMO TLAHUILTEPA ITZICOCOTLA, MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA - 239424 | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 239424 | 232 | Tlahuiltepa - Tlahuiltepa | 14-11-2022 | 31/12/2022 | 31,861,378.33 | 31,861,378.33 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020402197722 | Proyecto de inversión | 21,639,279.15 | 2022 - I012-FAFEE | Reconstrucción de la carretera estatal E.C.F. Pachuca - Tempoal - San José - Coacuilco, municipio de Huautla de Reyes | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00453 | 3689 | Huautla de Reyes - Coacuilco | 25-10-2022 | 31/12/2022 | 20,896,857.14 | 20,896,857.14 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020402197727 | Proyecto de inversión | 36,097,627.12 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la carretera Metztlitlán - Zoquitoupan, municipio de Metztlitlán | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00456 | 478 | Metztlitlán - Zoquitoupan | 26-10-2022 | 31/12/2022 | 34,923,840.58 | 34,923,840.58 | - | - | - | 0.00 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085730 | Proyecto de inversión | 2,500,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación asfáltica en Camino Viejo, municipio de San Salvador | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00135 | 3023 | San Salvador - San Antonio Zaragoza | 28-04-2022 | 31/12/2022 | 2,422,578.53 | 2,422,578.53 | 2,422,578.53 | 2,422,578.53 | 2,422,578.53 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085631 | Proyecto de inversión | 1,600,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación calle 16 de Septiembre Bocaja, municipio del Arenal | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00138 | 991 | El Arenal - El Bocaja | 28-04-2022 | 31/12/2022 | 1,547,283.42 | 1,547,283.42 | 1,547,283.42 | 1,547,283.42 | 1,547,283.42 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085677 | Proyecto de inversión | 3,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación hidráulica de camino El Mercillero - cruceo Nexpa, primera etapa, en El Mercillero, municipio de Epazoyucan | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00151 | 203 | Epazoyucan - El Mercillero | 29-04-2022 | 31/12/2022 | 2,915,459.96 | 2,915,459.96 | 2,915,459.96 | 2,915,459.96 | 2,915,459.96 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085682 | Proyecto de inversión | 2,062,292.24 | 2022 - I012-FAFEE | Rehabilitación del puente acceso a Providencia, municipio de Mineral de la Reforma | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00172 | 16747 | Mineral de la Reforma - La Providencia, Sitio XXI | 09-05-2022 | 31/12/2022 | 2,049,830.84 | 2,049,830.84 | 2,049,830.84 | 2,049,830.84 | 2,049,830.84 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085653 | Proyecto de inversión | 1,078,446.56 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación hidráulica calle 12 de Octubre, municipio de Atoyac | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00144 | 350 | Actopan - Actopan | 28-04-2022 | 31/12/2022 | 1,046,478.63 | 1,046,478.63 | 1,046,478.63 | 1,046,478.63 | 1,046,478.63 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085655 | Proyecto de inversión | 3,000,480.42 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimentación hidráulica en calle Niños Héroes en la localidad de Cerro Verde, municipio de Cuautepec | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00145 | 232 | Cuautepec de Hinojosa - Cerro Verde | 28-04-2022 | 31/12/2022 | 2,909,002.86 | 2,909,002.86 | 2,909,002.86 | 2,909,002.86 | 2,909,002.86 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085664 | Proyecto de inversión | 1,671,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación hidráulica en calle Gabriel Barranco Pardo, municipio de Tulancingo | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00147 | 142 | Tulancingo de Bravo - Tulancingo | 29-04-2022 | 31/12/2022 | 1,619,358.47 | 1,619,358.47 | 1,619,358.47 | 1,619,358.47 | 1,619,358.47 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085709 | Proyecto de inversión | 1,796,932.81 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de empedrado acceso a Los Hueitos, municipio de Zempoala | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00175 | 2155 | Zempoala - Santo Tomás | 09-05-2022 | 31/12/2022 | 1,750,473.78 | 1,750,473.78 | 1,750,473.78 | 1,750,473.78 | 1,750,473.78 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085683 | Proyecto de inversión | 1,914,155.24 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de empedrado en la calle 5 de Febrero, municipio de Zempoala | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00173 | 2155 | Zempoala - Santo Tomás | 09-05-2022 | 31/12/2022 | 1,856,703.71 | 1,856,703.71 | 1,856,703.71 | 1,856,703.71 | 1,856,703.71 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085724 | Proyecto de inversión | 3,500,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Construcción de pavimento asfáltico Av. Los Hidalgos, Teofani, municipio de San Salvador | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00216 | 1162 | San Salvador - Teofani | 02-06-2022 | 31/12/2022 | 3,388,745.79 | 3,388,745.79 | 3,388,745.79 | 3,388,745.79 | 3,388,745.79 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020302136423 | Proyecto de inversión | 1,603,011.06 | 2022 - I012-FAFEE | Rehabilitación de ciclistas tramo 1, (guarniciones, andadores y puentes) | Gobierno de la Entidad | Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 2022/FAFEE-00340 | 115472 | Pachuca de Soto - Pachuca de Soto | 05-07-2022 | 31/12/2022 | 1,567,606.73 | 1,567,606.73 | 1,567,606.73 | 1,567,606.73 | 1,567,606.73 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085651 | Proyecto de inversión | 1,400,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación hidráulica en calle Julio Arriño, municipio de Tulancingo | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00143 | 43 | Tulancingo de Bravo - Tulancingo | 28-04-2022 | 31/12/2022 | 1,356,607.61 | 1,356,607.61 | 1,356,607.61 | 1,356,607.61 | 1,356,607.61 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020202085673 | Proyecto de inversión | 3,000,000.00 | 2022 - I012-FAFEE | Pavimentación asfáltica avenida Arboladas, municipio de Atlahualpa | Gobierno de la Entidad | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2022/FAFEE-00149 | 2486 | Atlatlahualpa - Tlalmiulpa | 29-04-2022 | 31/12/2022 | 2,909,736.16 | 2,909,736.16 | 2,909,736.16 | 2,909,736.16 | 2,909,736.16 | 100.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 4 | HID2020302136436 | Proyecto de inversión | 1,388,007.99 | 2022 - I012-FAFEE | Rehabilitación de ciclistas tramo 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |