



OSLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GUBA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURADA
2023	3	HDC3030221412	Proyecto de inversión	\$ 2,450,000.00	2023 - 003-FAS Estados	REHABILITACIÓN DEL TRAMO TENAHUALA CONYULA DEL KM 6.000 AL KM 3.000 EN EL MUNICIPIO DE TEPICUACÁN DE GUERRERO - 114807	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	114807	700	Tepicucán de Guerrero - Tepicucán	01-07-2023	31-12-2023	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	En Ejecución	Validado avances	Se observaron
2023	3	HDC303022133171	Proyecto de inversión	\$ 1,738,000.00	2023 - 003-FAREF	MEJORAMIENTO DE CAMINO HERRERIA - TILGACCO JACAHUELES MUNICIPIO DE HUEHUETLA DE REYES	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible	2023/FAREF-00105	92	Huehuetla de Reyes - Tilgacco	16-05-2023	31-12-2023	\$ 1,674,376.62	\$ 1,674,376.62	\$ 1,538,337.60	\$ 1,538,337.60	\$ 1,538,337.60	95.87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	HDC303022133644	Proyecto de inversión	\$ 5,461,098.67	2023 - 003-FAREF	PAVIMENTACIÓN DE AV. AMARQUE LOCALIDAD AMARQUE MINERAL DE LA REFORMA	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible	2023/FAREF-00106	784	Mineral de la Reforma - Amarque	31-05-2023	31-12-2023	\$ 4,660,951.56	\$ 4,660,951.56	\$ 3,823,834.40	\$ 3,823,834.40	\$ 3,823,834.40	93.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	HDC303022133548	Proyecto de inversión	\$ 34,388,568.01	2023 - 003-FAREF	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, AV. UNIVERSIDAD - ENTRONQUE BUJ. COLOMBO	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible	2023/FAREF-00100	1,051	Pachasa de Soto - Pachasa de Soto	07-08-2023	31-12-2023	\$ 18,816,966.97	\$ 18,816,966.97	\$ 4,724,139.87	\$ 4,724,139.87	\$ 4,724,139.87	5.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	HDC303022133181	Proyecto de inversión	\$ 2,670,000.00	2023 - 003-FAS Estados	REHABILITACIÓN DEL TRAMO ATALCO TRENORA REGIETS DEL KM 0.000 AL KM 3.000 EN EL MUNICIPIO DE YAHUALIACA - 110247	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	110247	679	Yahualica - Atlaco	01-08-2023	31-12-2023	\$ 2,670,000.00	\$ 2,590,102.35	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	HDC303022095158	Proyecto de inversión	\$ 4,737,879.55	2023 - 003-FAREF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CHAPANTONGO, EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLÁN	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible	2023/FAREF-00106	212	Chapantongo - Juchitlán	28-09-2023	28-01-2024	\$ 4,737,879.55	\$ 4,578,899.43	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Se autorizaron Gastos de Ingeniería para la obra: Construcción de pavimentación asfáltica en Chapantongo, en la localidad de Juchitlán, por un importe de: \$52,384.85
2023	3	HDC20402197838	Proyecto de inversión	\$ 6,997,530.00	2022 - R140-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA LA CARRERA MUNICIPAL DE MOLANGO DE ESCAMELLA	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FIEES-00518	4,955	Molango de Escameilla - Molango de Escameilla	01-01-2023	31-12-2023	\$ 6,932,243.64	\$ 6,932,243.64	\$ 6,932,243.64	\$ 6,932,243.64	\$ 6,932,243.64	100.00	Terminado	Validado avances	Se reintegró economía por la cantidad de \$63,306.36
2023	3	HDC20402197897	Proyecto de inversión	\$ 9,851,927.00	2022 - R140-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	REHABILITACIÓN DE LA CALLE JUAN DE NUÑO ORIENTE DEL KM 0+000 AL KM 0+796, EN EL MUNICIPIO DE APAN	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FIEES-00520	3,072	Apan - Apan	01-01-2023	31-12-2023	\$ 9,532,481.60	\$ 9,532,481.60	\$ 9,532,481.60	\$ 9,532,481.60	\$ 9,532,481.60	100.00	Terminado	Validado avances	Se reintegró economía por la cantidad de \$10,445.40
2023	3	HDC303022133183	Proyecto de inversión	\$ 6,038,388.71	2023 - 003-FAREF	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CAMINO BENITO JUÁREZ - LIANO LARGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLANCASCAN	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible	2023/FAREF-00074	10,496	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	08-05-2023	31-12-2023	\$ 5,840,877.10	\$ 5,840,877.10	\$ 5,840,877.10	\$ 5,840,877.10	\$ 5,840,877.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	HDC30402197895	Proyecto de inversión	\$ 4,473,287.00	2022 - R140-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	CONSTRUCCIÓN DE PISO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EBOLLEUTAS, AV. REVOLUCIÓN MEXICANA #145	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FIEES-00519	280	Ahuacatlan - Cabaletas	01-01-2023	31-12-2023	\$ 3,381,883.09	\$ 3,381,883.09	\$ 3,381,883.09	\$ 3,381,883.09	\$ 3,381,883.09	100.00	Terminado	Validado avances	Se reintegró economía por la cantidad de \$58,413.91