

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIBROS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	1	HID202402197838	Proyecto de inversión	6,997,350.00	2022 - R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación de la línea de agua potable para la cabecera municipal de Molango de Escamilla	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FIES-00518	4955	Molango de Escamilla - Molango de Escamilla	01-01-2023	31/12/2023	6,932,243.64	6,932,243.64	3,591,078.93	3,591,078.93	3,591,078.93	51.80	En Ejecución	Validado avances	SE TUVIERON ECONOMÍAS POR \$66,306.36, MISMAS QUE FUERON REINTEGRADAS A LA TESOFE
2023	1	HID202402197855	Proyecto de inversión	3,473,297.00	2022 - R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Construcción de pozo profundo para agua potable de la localidad de Cobolletas, Atlajayucan (Primera Etapa)	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FIES-00519	280	Atlajayucan - Cobolletas	01-01-2023	31/12/2023	3,381,883.09	3,381,883.09	1,958,068.36	1,958,068.36	1,958,068.36	57.90	En Ejecución	Validado avances	SE TUVIERON ECONOMÍAS POR \$91,413.91, MISMAS QUE FUERON REINTEGRADAS A LA TESOFE
2023	1	HID202402197897	Proyecto de inversión	9,691,927.00	2022 - R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	Rehabilitación de la calle Jaime Nund oriente del km 0+000 al km 0+766, en el municipio de Apán	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FIES-00520	3072	Apán - Apán	01-01-2023	31/12/2023	9,532,481.60	9,532,481.60	2,079,603.13	2,079,603.13	2,079,603.13	21.82	En Ejecución	Validado avances	SE TUVIERON ECONOMÍAS POR \$100,445.40, MISMAS QUE FUERON REINTEGRADAS A LA TESOFE
2023	1	HID202402206169	Proyecto de inversión	10,627,513.87	2022 - R002-Recursos destinados a la transición e investigación en materia energética	Eficienciaización de la Energía para el Bombeo de Agua en Pozos de Uso Público Urbano a través de Sistemas Fotovoltaicos, para el Sistema de Agua Potable en Santa Ana Batha, municipio de Chilcuautla	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FASE-000191	17436	Chilcuautla - Santa Ana Batha	03-05-2022	03/11/2022	9,904,127.85	9,904,127.85	5,645,155.04	5,645,155.04	5,645,155.04	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202402206172	Proyecto de inversión	10,374,762.50	2022 - R002-Recursos destinados a la transición e investigación en materia energética	Eficienciaización de la Energía para el Bombeo de Agua en Pozos de Uso Público Urbano a través de Sistemas Fotovoltaicos, para el Sistema de Agua Potable en Xuchitlán, municipio de San salvador	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FASE-000192	0	San Salvador - Xuchitlán	03-05-2022	03/11/2022	9,665,298.38	9,665,298.38	4,567,822.03	4,567,822.03	4,567,822.03	47.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID230102212638	Proyecto de inversión	45,000,000.00	2023 - 0102-FAFEE	Conservación de la Red Carretera Estatal 2023	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2023/FAFEE-00020	2665018	Pachuca de Soto -	28-03-2023	31/12/2023	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202202067184	Proyecto de inversión	15,000,000.00	2022 - 0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A CABECERA, MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA - 43151	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	43151	286	Tlahuiltepa - Tlahuiltepa	01-05-2022	31/08/2022	14,951,336.78	14,951,336.78	14,951,336.78	14,951,336.78	14,951,336.78	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202085713	Proyecto de inversión	47,443,119.55	2022 - 0102-FAFEE	Boulevard de acceso a Tlétepec	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00180	3266	Zempoala - Jagüey de Tlétepec (Estación Tlétepec)	10-05-2022	31/12/2022	56,761,138.09	56,761,138.09	56,761,138.09	56,761,138.09	56,761,138.09	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202202089846	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Pavimentación hidráulica del camino de acceso principal a la localidad de Xapallón, municipio de Metepec	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-000320	2090	Metepec - Metepec	28-06-2022	31/12/2022	2,910,384.22	2,910,384.22	2,910,384.22	2,910,384.22	2,910,384.22	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220402197729	Proyecto de inversión	24,116,053.85	2022 - 0102-FAFEE	Reconstrucción de la carretera estatal Santa Cruz - Huichapa - La Corrala, municipio de Huejutla de Reyes	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEE-00457	581	Huejutla de Reyes - La Corrala	26-10-2022	31/12/2022	23,331,061.06	23,331,061.06	23,331,061.06	23,331,061.06	23,331,061.06	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202202197730	Proyecto de inversión	4,915,254.24	2022 - 0102-FAFEE	Pavimentación con concreto hidráulico en calle de acceso principal a la comunidad de Paredones, municipio de Acaxochitlán	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEE-00458	513	Acaxochitlán - Paredones Huilitzingo	28-10-2022	31/12/2022	4,759,706.47	4,759,706.47	4,759,706.47	4,759,706.47	4,759,706.47	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202402197829	Proyecto de inversión	1,600,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Contratación de trabajos para la sustitución de aplandado de muros internos, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, sustitución de techumbres, mantenimiento eléctrico y de pisos en el inmueble que ocupa la Ex Hacienda la Concepción	Gobierno de la Entidad Territorial	Oficialía Mayor	2022/FAFEE-00505	30	San Agustín Tlaxiaca - San Juan Tliluacuatla	16-12-2022	31/12/2022	1,567,588.96	1,567,588.96	1,567,588.96	1,567,588.96	1,567,588.96	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202202067166	Proyecto de inversión	14,000,000.00	2022 - 0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL OTATES CACATECO, MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 42973	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	42973	486	Huejutla de Reyes - Cacateco	01-05-2022	31/08/2022	13,538,926.80	13,538,926.80	13,538,926.80	13,538,926.80	13,538,926.80	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202067177	Proyecto de inversión	8,500,000.00	2022 - 0003-FAIS Entidades	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PASO POR SANTA TERESA, MUNICIPIO DE YAHUALIACA - 41052	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	43052	4178	Yahualica - Santa Teresa	01-05-2022	31/10/2022	8,279,054.01	8,279,054.01	8,279,054.01	8,279,054.01	8,279,054.01	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202202085716	Proyecto de inversión	50,059,522.40	2022 - 0102-FAFEE	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (trabajos de abañillería, instalaciones y acabados en pisos superiores de auxiliares de diagnóstico)	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00183	651950	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	10-05-2022	31/12/2022	62,310,099.75	62,310,099.75	62,310,099.75	62,310,099.75	62,310,099.75	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202088826	Proyecto de inversión	1,761,954.95	2022 - 0102-FAFEE	Reconstrucción de la calle Zeuz, en Mineral de la Reforma	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00286	250	Mineral de la Reforma - PRI Chacán	22-06-2022	31/12/2022	1,758,204.10	1,758,204.10	1,758,204.10	1,758,204.10	1,758,204.10	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202202089273	Proyecto de inversión	1,238,045.05	2022 - 0102-FAFEE	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en la colonia PRI Chacán, municipio de Mineral de la reforma	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00333	250	Mineral de la Reforma - PRI Chacán	29-06-2022	31/12/2022	1,223,058.70	1,223,058.70	1,223,058.70	1,223,058.70	1,223,058.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220402197722	Proyecto de inversión	21,639,279.15	2022 - 0102-FAFEE	Reconstrucción de la carretera estatal E.C.F. Pachuca - Temporal - San José - Coaculco, municipio de Huejutla de Reyes	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEE-00453	3689	Huejutla de Reyes - Coaculco	25-10-2022	31/12/2022	20,896,857.14	20,896,857.14	20,896,857.14	20,896,857.14	20,896,857.14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202402197825	Proyecto de inversión	2,297,500.00	2022 - 0102-FAFEE	Rehabilitación de la Casa de la Niña	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEE-00502	75	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	16-12-2022	31/12/2022	2,253,847.17	2,253,847.17	2,253,847.17	2,253,847.17	2,253,847.17	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202402197826	Proyecto de inversión	7,960,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Rehabilitación de drenaje sanitario, pintura en muros exteriores e impermeabilizante en la Casa Asistencial de la Tercera Edad	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEE-00501	170	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	16-12-2022	31/12/2022	7,817,720.89	7,817,720.89	7,817,720.89	7,817,720.89	7,817,720.89	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202067158	Proyecto de inversión	17,700,000.00	2022 - 0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE YAHUALIACA - 42820	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	42820	4941	Yahualica - Santa Teresa	01-05-2022	31/10/2022	16,887,585.01	16,887,585.01	16,887,585.01	16,887,585.01	16,887,585.01	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202085723	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Pavimentación asfáltica Avenida Benito Juárez, Xuchitlán, municipio de San Salvador	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00215	180	San Salvador - Xuchitlán	02-06-2022	31/12/2022	998,095.44	998,095.44	998,095.44	998,095.44	998,095.44	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202085795	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Pavimentación de calle de acceso principal a Tlaltepingo, municipio de Lolotla	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00271	410	Lolotla - Tlaltepingo	17-06-2022	31/12/2022	1,469,468.85	1,469,468.85	1,469,468.85	1,469,468.85	1,469,468.85	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202402143355	Proyecto de inversión	28,607,572.89	2022 - 0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE TLAHUILTEPA, TRAMO TLAHUILTEPA ITZACOVOTLA, MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA - 239424	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	239424	232	Tlahuiltepa - Tlahuiltepa	14-11-2022	31/12/2022	31,861,378.33	31,861,378.33	31,861,378.33	31,861,378.33	31,861,378.33	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220402197719	Proyecto de inversión	46,923,706.68	2022 - 0102-FAFEE	Reconstrucción carretera estatal Tenango de Doria - Huehuetla, subtramo: Santa María Temascalapa - Huehuetla tres tramos, municipios de Tenango de Doria y Huehuetla	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEE-00450	17206	Tenango de Doria -	25-10-2022	31/12/2022	45,404,597.14	45,404,597.14	45,404,597.14	45,404,597.14	45,404,597.14	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220402197720	Proyecto de inversión	15,353,457.26	2022 - 0102-FAFEE	Reconstrucción de la carretera estatal Tecamatitán - Ajacuba, municipios de San Agustín Tlaxiaca y Ajacuba	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEE-00451	1100	San Agustín Tlaxiaca - San Agustín Tlaxiaca	25-10-2022	31/12/2022	14,844,413.38	14,844,413.38	14,844,413.38	14,844,413.38	14,844,413.38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202067219	Proyecto de inversión	40,000,000.00	2022 - 0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LA PROVIDENCIA SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 43601	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	43601	27267	Mineral de la Reforma - San Fernando	01-05-2022	31/12/2022	38,811,500.38	38,811,500.38	38,811,500.38	38,811,500.38	38,811,500.38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202085710	Proyecto de inversión	4,569,034.38	2022 - 0102-FAFEE	Sustitución y ampliación del Hospital General de Pachuca (trabajos complementarios de la construcción del edificio de consulta externa)	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00177	651950	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	10-05-2022	31/12/2022	4,507,330.88	4,507,330.88	4,507,330.88	4,507,330.88	4,507,330.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202085715	Proyecto de inversión	24,400,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Construcción de Boulevard La Providencia - El Sauclillo, municipio de Mineral de la Reforma	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00182	16747	Mineral de la Reforma - La Providencia Siglo XXI	10-05-2022	31/12/2022	29,375,901.09	29,375,901.09	29,375,901.09	29,375,901.09	29,375,901.09	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202085719	Proyecto de inversión	10,000,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Reconstrucción tramo carretero Gandho - El Geiser, del Km. 0+000 al Km. 1+500	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00194	2159	Tecoautla - Gandho	26-05-2022	31/12/2022	9,751,198.70	9,751,198.70	9,751,198.70	9,751,198.70	9,751,198.70	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202085794	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Pavimentación asfáltica Donghu, Cerro Blanco, municipio de San Salvador	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00230	1070	San Salvador - San Salvador	03-06-2022	31/12/2022	996,360.38	996,360.38	996,360.38	996,360.38	996,360.38	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202202089875	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la comunidad de San Nicolás Atecoxc, municipio de San Agustín Metzquititlán	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00332	628	San Agustín Metzquititlán - Atecoxc (San Nicolás Atecoxc)	29-06-2022	31/12/2022	997,386.88	997,386.88	997,386.88	997,386.88	997,386.88	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202402197830	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Contratación de trabajos de impermeabilización de loza, reparación de drenajes pluviales y de sustitución de techumbre del inmueble que ocupa la Dirección General de Radio y Televisión	Gobierno de la Entidad Territorial	Oficialía Mayor	2022/FAFEE-00506	80	Pachuca de Soto - Pachuca de Soto	16-12-2022	31/12/2022	2,550,692.36	2,550,692.36	2,550,692.36	2,550,692.36	2,550,692.36	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID202202067155	Proyecto de inversión	6,800,000.00	2022 - 0003-FAIS Entidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA LOCALIDAD DE CHIATIPÁN, MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 42767	Gobierno de la Entidad Territorial	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	42767	1766	Huazalingo - Chiatipán	01-05-2022	31/10/2022	6,475,113.67	6,475,113.67	6,475,113.67	6,475,113.67	6,475,113.67	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202085793	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Construcción de pavimentación asfáltica de calle La Capilla, El Mothe, municipio de San Salvador	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00218	98	San Salvador - El Mothe	02-06-2022	31/12/2022	995,809.46	995,809.46	995,809.46	995,809.46	995,809.46	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220202085798	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2022 - 0102-FAFEE	Construcción de pavimentación de Av. Metzquitlán, Col. Centro, municipio de Metzquitlán	Gobierno de la Entidad Territorial	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEE-00285	3125	Metzquitlán - Metzquitlán	21-06-2022	31/1									

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FIBICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	1	HID220202088845	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2022 - I012-FAFEF	Construcción de pavimentación hidráulica en calle México, en la localidad de Cerro Colorado, municipio de Atotonilco el Grande	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2022/FAFEF-00292	735	Atotonilco el Grande - Cerro Colorado	24-06-2022	31/12/2022	995,342.94	995,342.94	995,342.94	995,342.94	995,342.94	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	HID220402197725	Proyecto de inversión	47,899,497.18	2022 - I012-FAFEF	Reconstrucción de la carretera estatal Enzuclado - Carpinteros, municipio de San Agustín Mezquititlán	Gobierno de la Entidad	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial	2022/FAFEF-00455	141	San Agustín Metzquititlán - El Enzuclado	26-10-2022	31/12/2022	46,354,033.18	46,354,033.18	46,354,033.18	46,354,033.18	46,354,033.18	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones